



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50250000-3559

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสายพิน เลี้ยงองอาจ (นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.5318) ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายมหานครปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นปัญหาที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้พยายามทุกวิธีการต่างๆ มาดำเนินการแก้ไขปัญหามาแล้ว สำนักงานเขตดอนเมืองเป็นเขตพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดกับปริมาณรถและเขตข้างเคียง รวมถึงมีสนามบิน จึงทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นทางหลัก และทางลัดในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตดอนเมืองจึงดำเนินการปรับปรุงถนน/ตรอก/ซอยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาจราจรที่แออัดตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถระบายออกสู่ถนนหลักได้หลายเส้นทาง ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
2. เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก ซอยต่างๆ ให้ระบายสู่แหล่งระบายน้ำหลัก
3. เพื่อปรับปรุงถนนในชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ
4. เพื่อปรับปรุงสภาพผิวการจราจรให้เรียบ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ให้อยู่ในสภาพปกติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : เตรียมดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : 1.ซ่อมแซมซอยข้างอากาศอุทิศ 3 แยก 6 เชื่อมซอยข้างอากาศอุทิศ 3 แยก 8 อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา		
	2.ซ่อมแซมซอยสรณคณ์ 24 อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง		
	3.ซ่อมแซมซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11 อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา		
	4.ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างสำรวจจัดทำประมาณราคา		
	5.ซ่อมแซมซอยหมู่บ้านเปรมประชาซอย 2 ช่วงปลาย อยู่ระหว่างสำรวจจัดทำประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายการที่ 1 ซ่อมแซมซอยข้างอากาศอุทิศ 3 แยก 6 เชื่อมซอยข้างอากาศอุทิศ 3 แยก 8		
	อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา รายการที่ 2 ซ่อมแซมซอยสรณคณ์ 24 อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง รายการที่ 3		
	ซ่อมแซมซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11 อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง รายการที่ 4		
	ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างสำรวจจัดทำประมาณราคา รายการที่ 5 ซ่อมแซมซอยหมู่บ้านเปรมประชาซอย 2 ช่วงปลาย		
	อยู่ระหว่างสำรวจจัดทำประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/01/2564 : รายการที่ 1.ซ่อมแซมหมู่บ้านเปรมประชา ซอย 2 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต		
	รายการที่ 2.ซ่อมแซมซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตและราคากลาง		
	รายการที่ 3.ซ่อมแซมซอยสรณคณ์ 24 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตและราคากลาง		
	รายการที่ 4.ซ่อมแซมท่อลอดซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและประมาณราคากลาง		
	รายการที่ 5.ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและประมาณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายการที่ 1 ซ่อมแซมหมู่บ้านเปรมประชา ซอย 2 ผลการดำเนินงาน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างวางคำประกันสัญญา และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา รายการที่ 2 ซ่อมแซมขอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขออนุมัติจ้างและตรวจร่างสัญญาจ้าง รายการที่ 3 ซ่อมแซมขอยสรณคมน์ 24 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง รายการที่ 4 ซ่อมแซมท่อลอดขอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคา รายการที่ 5 ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างสำรวจจัดทำประมาณราคา

รายงานครั้งที่6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/03/2564 : รายการที่ 1 ซ่อมแซมหมู่บ้านเปรมประชา ซอย 2 งบประมาณ 493,344.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอกกรีต เนื้อที่ 1,142 ตร.ม. ผู้รับจ้างส่งงานเมื่อวันที่ 5 มีค 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง

รายการที่ 2 ซ่อมแซมวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11 งบประมาณ 439,540.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซ่อมแซมชั้นพื้นทางหินคลุก เนื้อที่ 550 ตร.ม.

รายการที่ 3 ซ่อมแซมขอยสรณคมน์ 24 งบประมาณ 358,000.-บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขออนุมัติจ้าง

รายการที่ 4 ซ่อมแซมท่อลอดขอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1 งบประมาณ 420,000.-บาท

ผู้รับจ้างดำเนินการจัดเตรียมวัสดุเข้าทำงาน

รายการที่ 5 ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง อยู่ระหว่างสำรวจจัดทำประมาณราคา

รายงานครั้งที่7
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/04/2564 : 1.ซ่อมแซมหมู่บ้านเปรมประชา ซอย 2 ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว

2. ซ่อมแซมขอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11 ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว

3. ซ่อมแซมขอยสรณคมน์ 24 ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

4. ซ่อมแซมท่อลอดขอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1 ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว

5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำที่ขารุดบริเวณพื้นที่เขตดอนเมือง ได้ บจก.ภัทวดี เป็นผู้รับจ้าง

อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างทำคำประกันสัญญาจ้าง

รายงานครั้งที่8
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/05/2564 : 1.ซ่อมแซมหมู่บ้านเปรมประชา ซอย 2 ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2.ซ่อมแซมขอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11 ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

3.ซ่อมแซมขอยสรณคมน์ 24 ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

4.ซ่อมแซมท่อลอด ขอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1 ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

5.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำที่ขารุดบริเวณพื้นที่เขตดอนเมือง อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง

และส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบ

รายงานครั้งที่9
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/06/2564 : 1.ซ่อมแซมหมู่บ้านเปรมประชา ซอย 2 งบประมาณ 494,000.-บาท ใช้เงิน 493,344.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว

2.ซ่อมแซมขอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1 ซอย 11 งบประมาณ 440,000.-บาท ใช้เงิน 439,540.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว

3.ซ่อมแซมขอยสรณคมน์ 24 งบประมาณ 358,000.-บาท ใช้เงิน 357,966.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว

4.ซ่อมแซมท่อลอดขอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1 งบประมาณ 420,000.-บาท ใช้เงิน 419,515.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว

5.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำที่ขารุดบริเวณพื้นที่เขตดอนเมือง งบประมาณ 283,000.-บาท ใช้เงิน 282,600.-บาท

เบิกจ่ายเงินแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

