



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50250000-3630

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดอนเมือง พิจารณาแล้วเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับผิวจราจรชำรุด ผ่าทอระบายน้ำชำรุด และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ที่มีประชากรพักอาศัยหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอยที่มีขนาดเล็ก และแคบจำนวนมาก และมีผ่าทอระบายน้ำที่ไม่ได้ขนาดมาตรฐานจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งฝ่ายโยธาจะต้องทำการหล่อผ่าทอระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนในกรณีที่ชำรุดเสียหาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จำเป็นเร่งด่วน และการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ที่จำเป็นเร่งด่วน จึงได้จัดทำโครงการนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงถนน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : สำรวจพื้นที่เสี่ยง และดำเนินการแก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : 1.ซ่อมแซมวัดเวฬุวนาราม 36(เลียบบคลองประปา)งบประมาณที่ใช้ 289,540.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง 2.ซ่อมแซมซอยสรงประภา 14(หมู่บ้านร่มเย็นการเคหะ1) งบประมาณที่ใช้ 212,296.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง 3.ซ่อมแซมถนนหลังตลาดโอโซนวัน งบประมาณที่ใช้ 496,800.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง 4.ซ่อมแซมซอยสรณคมน์ 9 งบประมาณที่ใช้ 483,750.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : 1.งานปรับปรุงซ่อมแซมซอยวัดเวฬุวนาราม 36 (ถนนเลียบบคลองประปา) งบประมาณ 289,540.-บาท งานแล้วเสร็จ 2.งานปรับปรุงซ่อมแซมซอยสรงประภา 14(หมู่บ้านร่มเย็นการเคหะ1) งบประมาณ 212,296.-บาท งานแล้วเสร็จ 3.งานปรับปรุงซ่อมแซมซอยถนนหลังตลาดโอโซนวัน งบประมาณ 496,800.-บาท งานแล้วเสร็จ 4.งานปรับปรุงซ่อมแซมซอยสรณคมน์ 9 งบประมาณ 483,750.-บาท งานแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : เบิกเงินให้ตามสัญญาจ้าง 1.ซ่อมแซมซอยวัดเวฬุวนาราม 36 (ถนนเลียบบคลองประปา) งบประมาณ 289,540.-บาท ตามสัญญาจ้าง 2.ซ่อมแซมซอยสรงประภา 14 (หมู่บ้านร่มเย็นการเคหะ1) งบประมาณ 212,296.-บาท ตามสัญญาจ้าง 3.ซ่อมแซมถนนหลังตลาดโอโซนวัน งบประมาณ 496,800.-บาท ตามสัญญาจ้าง 4.ซ่อมแซมสรณคมน์ 9 งบประมาณ 483,750.-บาท ตามสัญญาจ้าง 5.ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3 จากซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-1 ถึงแยก 3-3 งบประมาณ 435,000.-บาท อยู่ระหว่างจัดรูปแบบงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง 6.ซ่อมแซมซอยโกสุมรวมใจ 3 งบประมาณ 247,000.-บาท อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : 1.ซ่อมแซมซอยวัดเวฬุวนาราม36(ถนนเลียบบคลองประปา) งบประมาณ 289,540.-บาท เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมซอยสรงประภา 14 (หมู่บ้านร่มเย็นการเคหะ 1) งบประมาณ 212,296.-บาท เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมถนนหลังตลาดโอโซนวัน งบประมาณ 496,800.-บาท เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมซอยสรณคมน์ 9 งบประมาณ 483,750.-บาท เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 5.ซ่อมแซมซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3 จากซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-1 ถึงแยก 3-3 งบประมาณ 434,900.-บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำตามสัญญาจ้าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>6.ซ่อมแซมขอยโกสุมรวมใจ 3 งบประมาณ 247,000.-บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>7.ซ่อมแซมขอยแยกขอยข้างอากาศอุทิศ 7 งบประมาณ 481,000.-บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/05/2566 : 1.ซ่อมแซมวัดเวฬุวนาราม 36 เบิกจ่ายแล้ว(งบ 289,540.-)</p> <p>2.ซ่อมแซมขอยสร่งประภา 14 เบิกจ่ายแล้ว(งบ 212,296.-)</p> <p>3.ซ่อมแซมถนนหลังตลาดโอโซนวัน เบิกจ่ายแล้ว (งบ 496,800.-)</p> <p>4.ซ่อมแซมขอยสรณคมน์ 9 เบิกจ่ายแล้ว (งบ 483,750.-)</p> <p>5.ซ่อมแซมขอยประชาอุทิศ 5 แยก 3 ฯลฯ อยู่ระหว่างตรวจมอบงาน (งบ 434,900.-)</p> <p>6.ซ่อมแซมขอยแยกขอยข้างอากาศอุทิศ 7 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ผลงาน 50% (งบ 480,500.-)</p> <p>7.ซ่อมแซมขอยโกสุมรวมใจ 3 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ผลงาน 60% (งบ 246,950.-)</p> <p>8.ซ่อมแซมทางเท้าหน้าตลาดโกสุมรวมใจ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา (งบ 277,000.-)</p> <p>9.ซ่อมแซมขอยนางวประชาพัฒนา 17 แยก 1 อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา (งบ 78,000.-)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/06/2566 : 1.ซ่อมแซมวัดเวฬุวนาราม 36 (ถนนเลียบบคลองประปา) 289,540.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมสร่งประภา 14 (หมู่บ้านร่มเย็นการเคหะ1) 212,296.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมถนนหลังตลาดโอโซนวัน 496,800.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมขอยสรณคมน์ 9 483,750.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>5.ซ่อมแซมประชาอุทิศ5แยก3 จากขอยประชาอุทิศ5แยก3-1ถึงแยก3-3 งบประมาณ 434,900.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>6.ซ่อมแซมขอยแยกขอยข้างอากาศอุทิศ 7 งบประมาณ 480,500.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>7.ซ่อมแซมขอยโกสุมรวมใจ 3 งบประมาณ 246,950.-บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>8.ซ่อมแซมทางเท้าหน้าตลาดโกสุมรวมใจ 263,000.-บาท อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง</p> <p>9.ซ่อมแซมขอยนางวประชาพัฒนา 17แยก2 งบประมาณ 64,000.-บาท อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 21/07/2566 : 1.ซ่อมแซมขอยวัดเวฬุวนาราม 36(ถนนเลียบบคลองประปา) เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมขอยสร่งประภา 14(หมู่บ้านร่มเย็นการเคหะ1) เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมถนนหลังตลาดโอโซนวัน เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมขอยสรณคมน์ 9 เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>5.ซ่อมแซมขอยประชาอุทิศ 5 แยก 3 จากขอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-1 ถึงแยก 3-3 เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>6.ซ่อมแซมขอยแยกขอยข้างอากาศอุทิศ 7 เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>7.ซ่อมแซมขอยโกสุมรวมใจ 3 เบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>8.ซ่อมแซมทางเท้าหน้าตลาดโกสุมรวมใจ งบประมาณ 262,255.-บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง</p> <p>9.ซ่อมแซมขอยนางวประชาพัฒนา 17 แยก 2 งบประมาณ 63,332.-บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/08/2566 : รายการที่ 8 ซ่อมแซมทางเท้าหน้าตลาดโกสุมรวมใจ (ความยาวถนน 166.00 เมตร) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง</p> <p>รายการที่ 9 ซ่อมแซมขอยนางวประชาพัฒนา 17 แยก 2 (ความยาวถนน 7.00 เมตร) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 02/10/2566 : รายการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ตรอก ขอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ งบประมาณประจำปี 2566 (งบประมาณ 3,000,000.-บาท)</p> <p>1.ซ่อมแซมขอยวัดเวฬุวนาราม 36 (ถนนเลียบบคลองประปา) งบประมาณ 289,540.-บาท</p> <p>2.ซ่อมแซมขอยสร่งประภา 14 (หมู่บ้านร่มเย็นการเคหะ 1) งบประมาณ 212,296.-บาท</p> <p>3.ซ่อมแซมถนนหลังตลาดโอโซนวัน งบประมาณ 496,800.-บาท</p> <p>4.ซ่อมแซมขอยสรณคมน์ 9 งบประมาณ 483,750.-บาท</p> <p>5.ซ่อมแซมขอยประชาอุทิศ 5 แยก 3 จากขอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-1 ถึงแยก 3-3 งบประมาณ 434,900.-บาท</p> <p>6.ซ่อมแซมขอยแยกขอยข้างอากาศอุทิศ 7 งบประมาณ 480,500.-บาท</p> <p>7.ซ่อมแซมขอยโกสุมรวมใจ 3 งบประมาณ 246,950.-บาท</p> <p>8.ซ่อมแซมทางเท้าหน้าตลาดโกสุมรวมใจ ความยาวถนน 166.00 เมตร งบประมาณ 262,255.-บาท</p> <p>9.ซ่อมแซมขอยนางวประชาพัฒนา 17 แยก 2 ความยาวถนน 7.00 เมตร งบประมาณ 63,332.-บาท</p> <p>รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,970,323.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

