



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

รหัสโครงการ... : 50250000-3631

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีหน้าที่ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการไฟฟ้านครหลวง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่/จุดเสี่ยงภัยให้อยู่ในสภาพความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : สำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/02/2566 : ได้ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าดับเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าดับ มีการแจ้งการไฟฟ้านครหลวงบางเขน สำหรับพื้นที่คลองลาดพร้าว และการไฟฟ้าเขตธนบุรี สำหรับพื้นที่คลองเปรมประชากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : ได้ดำเนินการตรวจสอบชุมชนเลือกคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ประจำเดือนมีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/04/2566 : สำรวจไฟฟ้าริมคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ประจำเดือน เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/05/2566 : ได้มีการสำรวจไฟฟ้าดับเป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการสำรวจตรวจสอบไฟฟ้าดับที่คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ประจำเดือน มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/07/2566 : ตรวจไฟฟ้าริมคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/08/2566 : สำรวจพื้นที่เสี่ยงไฟฟ้าดับเป็นประจำทุกเดือน คลองเปรมประชากร และ คลองลาดพร้าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 02/10/2566 : 1.ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนกันยายน 2566

2.ซ่อมแซมสะพาน เดือนกันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

รหัสโครงการ... : 50250000-3631

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: ฝ่ายโยธา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธามีหน้าที่ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการไฟฟ้านครหลวง เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่/จุดเสี่ยงภัยให้อยู่ในสภาพความปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 24/01/2566 : สำรองไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือน มกราคม 2566 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 22/02/2566 : ได้ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าดับเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าดับ มีการแจ้งการไฟฟ้านครหลวงบางเขน สำหรับพื้นที่คลองลาดพร้าว และการไฟฟ้าเขตนนทบุรี สำหรับพื้นที่คลองเปรมประชากร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/03/2566 : ได้ดำเนินการตรวจสอบชุมชนเลียบบคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ประจำเดือนมีนาคม 2566 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/04/2566 : สำรองไฟฟ้าริมคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ประจำเดือน เมษายน 2566 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 22/05/2566 : ได้มีการสำรวจไฟฟ้าดับเป็นประจำทุกเดือน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 22/06/2566 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการสำรวจตรวจสอบไฟฟ้าดับที่คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ประจำเดือน มิถุนายน 2566 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/07/2566 : ตรวจสอบไฟฟ้าริมคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 22/08/2566 : สำรองพื้นที่เสี่ยงไฟฟ้าดับเป็นประจำทุกเดือน คลองเปรมประชากร และ คลองลาดพร้าว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 02/10/2566 : 1.ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนกันยายน 2566 | | | |
| | 2.ซ่อมแซมสะพาน เดือนกันยายน 2566 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

