



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตจตุจักร

รหัสโครงการ... : 50260000-3331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,912,210 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภาณุวัฒน์ อาจปรี 5212

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ (1519)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือจากน้ำท่วมในพื้นที่เขต โดยการเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนจากน้ำท่วม น้ำอุ้ดตัน ให้มีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.เพื่อให้สามารถลดระยะเวลาในการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น และลดผลกระทบที่จะเกิดกระประชาชนน้อยลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1.แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมประจำปี 2563

2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ

2.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ

2.2 ผลการปฏิบัติการขุดลอก คู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนความภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 9.1 - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,912,210 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา 25 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญาจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลอกท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเดือน มกราคม 2563 จำนวน 39 ซอย โดยแรงงานเขต 18 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลอกท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเดือน มกราคม 2563 จำนวน 83 ซอย โดยแรงงานเขต 25 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/3/2563 : เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ลอกท่อจ้างเหมาเอกชน จำนวน 130 ซอย โดยแรงงานเขต 33 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ลอกท่อจ้างเหมาเอกชน จำนวน 140 ซอย (ดำเนินการแล้วเสร็จ) โดยแรงงานเขต 38 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

