



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50260000-6621

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,304,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิษา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตจตุจักรให้ร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่อาศัย

และลดปัญหามลพิษในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตจตุจักรให้ร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่อาศัย

และลดปัญหามลพิษในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ทั่วพื้นที่เขตจตุจักรให้ร่มรื่นสวยงาม

2. ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เขตจตุจักร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมายโครงการฯ : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1. สวนสาธารณะวิภากริมย์
2. เกาะกลางและริมทางเท้าถนนกำแพงเพชร
3. เกาะกลางถนนลาดพร้าว (หน้าสวนสมเด็จพระเจ้า - แยกรัชดาภิเษก)
4. เกาะกลางและริมทางเท้าถนนประเสริฐมนูกิจ

ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 : ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประวงด ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 25

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: กุมภาพันธ์ 2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประวงดโครงการ ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 40

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการฯ

และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามเป้าหมายโครงการฯ

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 75

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,304,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามเป้าหมายโครงการฯ

บริเวณเกาะกลางและริมทางเท้าถนนประเสริฐมนูกิจ ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 80

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: กรกฎาคม 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามเป้าหมายโครงการฯ

บริเวณเกาะกลางและริมทางเท้าถนนประเสริฐมนูกิจ ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 85

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามเป้าหมายโครงการฯ
 บริเวณเกาะกลางและริมทางเท้าถนนประเสริฐมนูกิจ ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 95
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: กันยายน 2566
 ดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามเป้าหมายโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
 ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 100
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

