



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50270000-3149

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,351,328 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,351,328 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เขตลาดพร้าว

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 (ตามแผนประจำปี 2563 ติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง รวม 510 ดวง)

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเอนไซความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง/ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 71 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 164 ดวง รวม 174 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 164 ดวง รวม 174 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 327 ดวง รวม 337 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 411 ดวง รวม 421 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 464 ดวง รวม 474 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้ง/ซ่อมแซมตามแผน ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 530 ดวง รวม 540 ดวง ตามแผนติดตั้ง จำนวน 10 ดวง ซ่อมแซม จำนวน 500 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 108.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 7/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยติดตั้งได้จำนวน 15 ดวง ซ่อมแซมได้ 574 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,351,328 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

