



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50280000-3271

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณนทวัฒน์ ห้วยใหญ่ 023647419

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 24.31 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร 144,433 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและอัตราประชากรแฝง สืบเนื่องจากความเจริญเติบโตตามศักยภาพของพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ให้มีควมร่มรื่นสวยงามสอดคล้องกับจำนวนประชากรให้เป็นที่น่าพอใจตามมาตรฐานสากล สำนักงานเขตบึงกุ่มได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงาน เขตบึงกุ่ม ?เขตบึงกุ่มเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครตะวันออก?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
- 2 เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้เหมาะสมสอดคล้องกับสัดส่วนของจำนวนประชากรให้เป็นที่น่าพอใจตามมาตรฐานสากล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนนวมินทร์ ตั้งแต่แยกถนนประเสริฐมนูกิจถึง
ซอยนวมินทร์ 96 ระยะทาง 3 กิโลเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.5 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 1,300,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : ดำเนินการเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : ทำสัญญาซื้อขาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : จัดส่งต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก/จัดเตรียมพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : กำหนดส่งต้นไม้ และวัสดุในการปลูก ตรวจรับ และเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตบึงกุ่ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน และเกาะกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2563 : ปลูกซ่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามวัตถุประสงค์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/08/2563 : ปลูกซ่อมและปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเขตบึงกุ่ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

