



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการขุดลอกคู-คลอง กำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหล

รหัสโครงการ... : 50290000-3279

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวุฒฒชัย เกตุนิรันตน์ เบอร์โทรศัพท์ 7215

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสาทรมีพื้นที่ในการดูแล 9.3260 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มในอดีตประชาชนใช้น้ำจาก คู คลองเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ต่อมาความเจริญทางเศรษฐกิจเติบโตได้มีการปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามลำดับทำให้เป็นชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น ทำให้สภาพคู คลอง ที่เป็นทางระบายน้ำถูกปิดกั้นขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมจากน้ำฝน

-เพื่อเป็นการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ลดจุดน้ำท่วมขังให้หมดไป

-เพื่อจัดการการระบายน้ำให้เร็วที่สุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลอกคู-คลอง กำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหล ในเดือน ต.ค. 62 ได้ จำนวน 1 คู ความยาว 600 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการลอกทำความสะอาดคู คลอง ได้จำนวน 2 คู ความยาว 1,140 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือน ธ.ค. 2562 ดำเนินการได้ 1 คู ความยาว 575 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหล เดือน มกราคม 63 จำนวน 1 คู ความยาว 135 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว กำจัดวัชพืชเปิดและเปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ จำนวน 1 คู ความยาว 135 เมตร ครบตามแผนที่กำหนด 5 คู รวมความยาว ได้ 2,680 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

