



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 50290000-3285 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชูชัย เขียวเอกพันธ์ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยจากการเกิดอาชญากรรม
- เพิ่มพื้นที่แสงสว่าง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดทำแผนติดตั้ง / ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
- ดำเนินการติดตั้ง / ซ่อมแซมตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                                                                                |                                                                          |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...                         | -ได้รับอนุมัติโครงการตามแผนที่กำหนด เดือนตุลาคม 62                       |                |                     |
|                                                                                | -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ราย                                         |                |                     |
|                                                                                | -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ราย                                         |                |                     |
|                                                                                | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ดวง                                          |                |                     |
|                                                                                | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 17 ดวง                                         |                |                     |
|                                                                                | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...                         | -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. 62 จำนวน - ดวง                      |                |                     |
|                                                                                | -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. จำนวน 37 ดวง                        |                |                     |
|                                                                                | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...                          | ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 ดวง                                 |                |                     |
|                                                                                | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 31 ดวง                                |                |                     |
|                                                                                | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...                          | -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้จำนวน 2 ดวง                 |                |                     |
|                                                                                | -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้ 31 ดวง                     |                |                     |
|                                                                                | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...                          | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 63 จำนวน - ดวง                     |                |                     |
|                                                                                | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 28 ดวง                        |                |                     |
|                                                                                | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...                          | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน จำนวน - ดวง                         |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>รายงานครั้งที่ 8</p> <p>ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน จำนวน 25 ดวง<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท<br/>         :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...<br/>         เดือน พฤษภาคม 2563<br/>         -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ดวง<br/>         -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ดวง</p>                                     | <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่ 9</p> <p>ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 7 ดวง<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท<br/>         :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...<br/>         เดือน พฤษภาคม 2563<br/>         -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ดวง<br/>         -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 ดวง</p>                                     | <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่ 10</p> <p>ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน - ราย<br/>         ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 10 ราย<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท<br/>         :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>                                                                                                                       | <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่ 11</p> <p>ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน - ดวง<br/>         ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 27 ดวง<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท<br/>         :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>                                                                                     | <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่ 12</p> <p>ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ จำนวน 2 ดวง<br/>         ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ จำนวน 12 ดวง<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท<br/>         :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>                                                                           | <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่ 13</p> <p>ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br/>         ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 ดวง<br/>         ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 4 ดวง<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท<br/>         :: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> | <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

