



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 50290000-3285 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชูชัย เขียวเอกพันธ์ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยจากการเกิดอาชญากรรม
- เพิ่มพื้นที่แสงสว่าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดทำแผนติดตั้ง / ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
- ดำเนินการติดตั้ง / ซ่อมแซมตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับอนุมัติโครงการตามแผนที่กำหนด เดือนตุลาคม 62 -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ราย -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ราย			
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 17 ดวง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. 62 จำนวน - ดวง -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. จำนวน 37 ดวง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 ดวง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 31 ดวง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้จำนวน 2 ดวง -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้ 31 ดวง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 63 จำนวน - ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 28 ดวง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน จำนวน - ดวง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน จำนวน 25 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน พฤษภาคม 2563 -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ดวง -ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ดวง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน พฤษภาคม 2563 -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ดวง - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 ดวง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ราย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 10 ราย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน - ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 27 ดวง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ จำนวน 2 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ จำนวน 12 ดวง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 ดวง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 4 ดวง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

