



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม 1 คลอง 2 ถนน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50290000-3286 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยูสุรี หะมะ โทร 7207 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสาทร มีกิจกรรมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ คลองเป้าหมายในการดำเนินการของกลุ่มกรุงเทพใต้ (เขตสาทร) ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่เขตสาทร คือ คลองวัดยานนาวา สำหรับถนนนั้น สำนักงานเขต ได้เลือก ถนนสาทรใต้ กับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองวัดยานนาวาและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนสาทรใต้ กับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คูคลองวัดยานนาวาและ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนสาทรใต้ กับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการพัฒนาให้สวยงาม

เพื่อถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนการดำเนินงาน+มอบหมายแต่ละฝ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานชี้แจงในหน่วยงาน - ส่งรายงานไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/12/2562 : ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษา ดำเนินการตามกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานและดำเนินการครบถ้วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/04/2563 : ดำเนินการตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน อยู่ระหว่างรอประสานสำนักการระบายน้ำ จัดทำป้ายโครงการ (คลองเฉลิมพระเกียรติ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์ 1) มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี 2) ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ 3) ปราศจากผักตบชวา ขยะ 4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพิ่มเติมต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง 5) สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 6) การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง 7) การบำรุงรักษาสภาพคลอง ภูมิทัศน์ริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์ 1) มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี 2) ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ 3) ปราศจากผักตบชวา ขยะ 4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพิ่มเติมต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง 5) สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 6) การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง 7) การบำรุงรักษาสภาพคลอง ภูมิทัศน์ริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

