



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสาธิตร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไฟสว่าง (Klong Wat Yan - Miracle of Sathon)

รหัสโครงการ... : 50290000-3287

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธ หาระมะ โทร 7207

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในพื้นที่ที่เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ปัญหาสิ่งรุกราลำตามแนวพื้นที่คลอง อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพริมคลอง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน

การพัฒนาพื้นที่ริมคลองของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนเป็นฐานจึงมีส่วนสำคัญร่วมกันในการปรับปรุงคลองให้สวยงาม พัฒนาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น และสามารถย่อยดูดสารพิษที่ปนเปื้อนในน้ำได้ ภายใต้หลักคิด เข้าใจ ประดิษฐ์ชุมชน วิถีชีวิตและของดีชุมชน เข้าถึง ระเบิดจากความต้องการภายในชุมชน รู้จักสมาชิกชุมชน และผลักดันสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บนทรัพยากรและวิถีชีวิตโดยชุมชน เพื่อชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนพหุวัฒนธรรม

นอกจากนี้การแสวงหาภาคีเครือข่ายในพื้นที่นับเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นกันเพื่อสร้างความยั่งยืนและดึงดูดเชิงศักยภาพขององค์กรได้อีกทั้งผลักดันต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยการบันทึกงาน สร้างจุดสัญลักษณ์สำคัญเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ โดยสำนักงานเขตสาทรทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมมือประสานกันกับเครือข่ายที่ช่วยหนุนเสริมกิจกรรมสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มูลนิธิทีเอ็มบี (กลุ่มไฟ พ้า จันทน์) สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการใกล้เคียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะดำเนินการ

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น
3. เพื่อจัดการไม่ให้มีขยะในคลองวัดยานนาวา
4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา
5. ไม่มีสิ่งรุกราลำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยการตรวจวัดดัชนีชี้วัดค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) และดัชนีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO)
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมเปิดพื้นที่เพ้นท์ภาพ Street Art สร้าง Landmarks ชุมชนริมคลอง และกิจกรรมสร้าง/ปรับปรุงสวนหย่อม / สวนสามัคคี? จำนวน 10 จุด
 3. ไม่มีขยะในคลองวัดยานนาวา
 4. ประสานความร่วมมือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา จำนวน 10 จุด
- เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ริมคลอง
5. ไม่มีสิ่งรุกราลำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ?มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานงาน วางแผนการทำงานภายในหน่วยงาน

และรวมมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการที่ดีที่สุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงาน - ประชุมชี้แจง - ส่วนหนังสือขอตรวจคุณภาพน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(รอดำเนินการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

	1. ประชุมสรุปความชัดเจนของแต่ละคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว		
	2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น TPIPL ต่างๆ		
	3. พุด ทำความเข้าใจ กับคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น		
	4. กำหนดจุดทำ STREET ART เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 จุด		
	5. จัดตั้ง LINE Official สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารร่วมกัน		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/04/2563 : เนื่องจากเกิดปัญหา สถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินการต่างๆ ต้องชะลอ ทั้งในเรื่องการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่ได้มีการดำเนินการความคืบหน้า แต่ได้รักษาสภาพคลองเป็นประจำ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง ช่วงแรก และยังคงรักษาสภาพคลองเป็นประจำ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	สรุปผลโครงการตามตัวชี้วัดกิจกรรม		

☐ 1. คุณภาพน้ำในคลองวัดยานนาวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินโครงการ

ผลการตรวจคุณภาพน้ำ ☐ DO (mg/l) ☐ BOD (mg/l) ☐ ตรวจน้ำเมื่อ

ครั้งที่ 0 พฤศจิกายน 2563 ☐ 0.0 ☐ 13 ☐ 28 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2563 ☐ 4.6 ☐ 3 ☐ 24 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2563 ☐ 4.8 ☐ 4 ☐ 13 สิงหาคม 2563

ค่าเฉลี่ย ☐ 3.13 ☐ 6.67 ☐

☐ ดีขึ้น ☐ ดีขึ้น ☐

☐

☐ 2. ☐ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น

☐ - กิจกรรมเปิดพื้นที่ทำ Canal Art ศิลปะริมคลอง สร้าง Landmarks ริมคลอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ATM Spray และ บริษัท

ยูอาร์.เคมิคอล จำกัด พร้อมด้วยศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต ตลอดกำแพงยาวรวมกว่า 620 เมตร รวมจุดเด่นทั้งสิ้น 8 โซน (จุด)

☐ 1) โซนสัตว์น่ารัก ☐ 2) โซนคลองกับลอยกระทง ☐ 3) โซนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชน ☐

☐ 4) โซนมังมีศรีสุข ☐ 5) โซนป่าไม้ใหญ่กับผู้คน ☐ 6) โซนรักษาน้ำ

☐ 7) โซนวิถีชุมชน และ ☐ 8) โซนป่าข้าวัดดอน

☐ - กิจกรรมตกแต่งสวนสามัคคี

☐ 9) จุดที่ 1 ลานใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ ☐ 10) จุดที่ 2 สวนข้างคลองวัดยานนาวา (ตรอกศรีฯ)

☐ 11) จุดที่ 3 บริเวณข้างคลองวัดยานนาวา ☐ 12) จุดที่ 4 สวนผักชุมชนคลองวัดยานนาวา

☐ 3. ☐ ไม่พบขยะตกค้างในคลองวัดยานนาวา

☐ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 (7 เดือน นับจากเริ่มกิจกรรม) จึงถึงเดือนตรวจประจำเดือนกันยายน 2563

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจประเมินไม่พบว่ามีขยะในคลอง ณ วันที่ตรวจ

☐ 4. ☐ ไม่มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา

☐ ก่อนการดำเนินโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจพบมีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา

มีความยาวพื้นที่รุกล้ำรวม 70 เมตร จากทั้งหมด 920 เมตร

- ☐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 คณะทำงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกวาดล้าง เป็นผลทำให้
- ☐ 1) ปัจจุบัน พื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา ไม่พบมีการบุกรุกหรือสิ่งกีดขวางรูก้าง
- ☐ 2) คณะทำงานฯ โดยฝ่ายเทคนิค กำชับกวาดล้างให้มีสิ่งรูก้างพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลอง

- ☐ 5. มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา
- ☐ 1) สำนักงานเขตสาทร ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จำนวน 13 จุด ตามที่ประชาชนในพื้นที่แนะนำไว้ ประกอบด้วย
- ☐ - ทางเข้าคลองวัดยานนาวา ผังถนนเจริญกรุง จำนวน 8 จุด
- ☐ - ใต้ต้นกร่าง ชุมชนศรีสุริโยทัย จำนวน 2 จุด
- ☐ - กลางคลองวัดยานนาวา ชุมชนบ้านแบบ จำนวน 1 จุด

☐ ทั้งนี้ ไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้ดำเนินการติดตั้งในส่วนที่บ้านเรือนประชาชนเป็นผู้ติดตั้งและผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้แสงสว่างและความปลอดภัยของชุมชน

- ☐ 6. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชน
- ☐ บริเวณนั้น

☐ กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชนบริเวณนั้น ซึ่งคณะผู้จัดทำได้กำหนดกิจกรรมจำแนกตาม WOW ดังนี้

☐ ด้าน ☐ ดำเนินการสำเร็จ ครบถ้วน

(1) WOW คลองน้ำใส

- (1.1) กิจกรรมติดตั้งถังดักไขมัน ไม่น้อยกว่า 100 ถัง ☐ 61692;
- (1.2) กิจกรรมจัดหาและติดตั้งกังหันน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ☐ 61692;
- (1.3) กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกแบบคอกลอยน้ำ เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสีย ☐ 61692;
- (1.4) ร่วมจัดตั้งกลุ่ม ?เยาวชนรักษ์คลองวัดยานนาวา? จำนวน 1 กลุ่มใหญ่ และ 3 กลุ่มย่อย ☐ 61692;
- (1.5) กิจกรรมจัดเก็บขยะใน/ริมคลอง ของกลุ่มอาสาชุมชน 3 ชุมชน และสำนักงานเขตร่วมประสานชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ในพื้นที่คลองวัดยานนาวาเพิ่มเติม ☐ 61692;

(2) WOW คลองสวย ภูมิทัศน์สวยงาม

- (2.1) ตกแต่งสวนหย่อม ?สวนสามัคคี? จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด ☐ 61692;
- (2.2) กิจกรรมเปิดพื้นที่ทำ Street Art สร้าง Landmarks ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชนวิถีชีวิตและพื้นที่ ☐ 61692;

(3) WOW ริมคลองไฟสว่าง ปลอดภัย

- (3.1) ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จุดล่อแหลม จำนวนติดตั้งรวม 10 จุด ☐ 61692;

(4) WOW สร้างการรับรู้และเสริมสร้างคุณค่าของคลอง

- (4.1) กิจกรรมพื้นที่สาธารณะนิทรรศการเสวนา ?เล่าเรื่อง 3 ชุมชน 3 วัฒนธรรม? ☐ 61692;
- (4.2) กิจกรรม ?ซ้อป-ชิม-ปั่น ริมคลองวัดยานนาวา? ☐ 61692;
- (4.3) กิจกรรม ?เด็ก-พื้น-เมือง? ☐ 61692;

☐ 7. ☐ มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ

☐ คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล ได้ทำการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินโครงการหลายครั้งและหาวิธีสำรวจความคิดเห็นเป็นระยะ ๆ ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงานภายนอก และระดับชุมชน และได้ทำการรวบรวมสรุปเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม

ตัวชี้วัด ☐ ค่าเป้าหมาย ☐ ผลงาน ☐ ร้อยละความสำเร็จ

๑. คุณภาพน้ำในคลองวัดยานนาวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับ

ก่อนดำเนินโครงการ ☐ ดีกว่าค่าเฉลี่ย

ก่อนการดำเนินการ ☐ ดีกว่าค่าเฉลี่ย

ก่อนการดำเนินการ ☐ 100

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงาม

มากขึ้น แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ☐ ไม่น้อยกว่า 10 จุด ☐ จำนวน 12 จุด ☐ 100

3. ไม่พบขยะตกค้างในคลองวัดยานนาวา ☐ ร้อยละ 100 ☐ ร้อยละ 100 ☐ 100

4. ไม่มีสิ่งรูก้างพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา ☐ ร้อยละ 100

(912 ม.) ☐ ร้อยละ 100 ☐ 100

5. มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณ

คลองวัดยานนาวา ☐ 10 จุด ☐ 11 จุด ☐ 100



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

6. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วม
ดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชน ☐ ไม่น้อยกว่า
10 กิจกรรม ☐ กิจกรรม ☐ 100
7. มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ ☐ 1 ฉบับ ☐ 1 ฉบับ ☐ 100
ร้อยละความสำเร็จภาพรวม ☐ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสาทรร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไฟสว่าง (KLong Wat Yan - Miracle of Sathon)

รหัสโครงการ... : 50290000-3287

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริ หารมะ โทร 7207

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในพื้นที่ที่เป็นปัญหาที่สะสมมานาน
ปัญหาสิ่งรุกร้าตามแนวพื้นที่คลอง อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพริมคลอง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน

การพัฒนาพื้นที่ริมคลองของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนเป็นฐานจึงมีความสำคัญร่วมกันในการปรับปรุงคลองให้สวยงาม
พัฒนาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น และสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวชุมชนได้ ภายใต้หลักคิด เข้าใจ ประวัตินชุมชน วิถีชีวิตและของดีชุมชน เข้าถึง
ระเบิดจากความต้องการภายในชุมชน รู้จักสมาชิกชุมชน และผลักดันสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บนทรัพยากรและวิถีชีวิตโดยชุมชน
เพื่อชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนพหุวัฒนธรรม
นอกจากนี้การแสวงหาภาคีเครือข่ายในพื้นที่นับเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นกันเพื่อสร้างความยั่งยืนและดึงดูดเชิงศักยภาพขององค์กรได้
 อีกทั้งผลักดันต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยการบันจี้กระโดด สร้างจุดสัญลักษณ์สำคัญเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
โดยมีสำนักงานเขตสาทรทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมมือประสานกันกับเครือข่ายที่ช่วยหนุนเสริมกิจกรรมสำคัญ เช่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มูลนิธิทีเอ็มบี (กลุ่มไฟ ฟ้า จันทน์) สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการใกล้เคียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะดำเนินการ

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น
3. เพื่อจัดการไม่ให้มีขยะในคลองวัดยานนาวา
4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดต่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา
5. ไม่มีสิ่งรุกร้าพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยการตรวจวัดดัชนีชี้วัดค่าปริมาณออกซิเจน
ที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) และดัชนีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO)
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมเปิดพื้นที่เพ้นท์ภาพ Street Art สร้าง Landmarks ชุมชนริมคลอง
และกิจกรรมสร้าง/ปรับปรุงสวนหย่อม /สวนสามัคคี? จำนวน 10 จุด
3. ไม่มีขยะในคลองวัดยานนาวา
4. ประสานความร่วมมือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดต่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา จำนวน 10 จุด
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ริมคลอง
5. ไม่มีสิ่งรุกร้าพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานงาน วางแผนการทำงานภายในหน่วยงาน

และรอมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการที่ดีที่สุด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงาน - ประชุมชี้แจง - ส่วนหนังสือขอตรวจคุณภาพน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(รอดำเนินการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชุมสรุปความชัดเจนของแต่ละคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว 2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น TPIPI ต่างๆ 3. พุด ทำความเข้าใจ กับคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 4. กำหนดจุดทำ STREET ART เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 จุด 5. จัดตั้ง LINE Official สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารร่วมกัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2563 : เนื่องจากเกิดปัญหา สถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินการต่างๆ ต้องชะลอ ทั้งในเรื่องการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่ได้มีการดำเนินการความคืบหน้า แต่ได้รักษาสภาพคลองเป็นประจำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง ช่วงแรก และยังคงรักษาสภาพคลองเป็นประจำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลโครงการตามตัวชี้วัดกิจกรรม ☐ 1. คุณภาพน้ำในคลองวัดยานนาวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินโครงการ ผลการตรวจคุณภาพน้ำ ☐ DO (mg/l) ☐ BOD (mg/l) ☐ ตรวจน้ำเมื่อ ครั้งที่ 0 พฤศจิกายน 2563 ☐ 0.0 ☐ 13 ☐ 28 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2563 ☐ 4.6 ☐ 3 ☐ 24 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2563 ☐ 4.8 ☐ 4 ☐ 13 สิงหาคม 2563 ค่าเฉลี่ย ☐ 3.13 ☐ 6.67 ☐ ☐ ดีขึ้น ☐ ดีขึ้น ☐ ☐ ☐ 2. ☐ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น ☐ - กิจกรรมเปิดพื้นที่ทำ Canal Art ศิลปะริมคลอง สร้าง Landmarks ริมคลอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ATM Spray และ บริษัท ยูอาร์.เคมิคอล จำกัด พร้อมด้วยศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต ตลอดกำแพงยาวรวมกว่า 620 เมตร รวมจุดเด่นทั้งสิ้น 8 โซน (จุด) ☐ 1) โซนสัตว์น่ารัก ☐ 2) โซนคลองกับลอยกระทง ☐ 3) โซนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชน ☐ ☐ 4) โซนมังมีศรีสุข ☐ 5) โซนป่าไม้ใหญ่กับผู้คน ☐ 6) โซนรักษาน้ำ ☐ 7) โซนวิถีชุมชน และ ☐ 8) โซนป่าข้าววัดดอน ☐ - กิจกรรมตกแต่งสวนสามัคคี ☐ 9) จุดที่ 1 ลานใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ ☐ 10) จุดที่ 2 สวนข้างคลองวัดยานนาวา (ตรอกศรีฯ) ☐ 11) จุดที่ 3 บริเวณข้างคลองวัดยานนาวา ☐ 12) จุดที่ 4 สวนผักชุมชนคลองวัดยานนาวา ☐ 3. ☐ ไม่พบขยะตกค้างในคลองวัดยานนาวา		

☐ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 (7 เดือน นับจากเริ่มกิจกรรม) จนถึงเดือนตรวจประจำเดือนกันยายน 2563

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจประเมินไม่พบว่ามีขยะในคลอง ณ วันที่ตรวจ

☐ 4. ไม่มีสิ่งรูกล้าพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา

☐ ก่อนการดำเนินโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจพบมีสิ่งรูกล้าพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา

มีความยาวพื้นที่รูกล้ารวม 70 เมตร จากทั้งหมด 920 เมตร

☐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 คณะทำงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกวาดขัด เป็นผลทำให้

☐ 1) ปัจจุบัน พื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา ไม่พบว่ามีกรรูกหรือสิ่งกีดขวางรูกล้า

☐ 2) คณะทำงาน โดยฝ่ายเทคนิค กำชับกวาดขัดให้มีสิ่งรูกล้าพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลอง

☐ 5. มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา

☐ 1) สำนักงานเขตสาทร ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จำนวน 13 จุด ตามที่ประชาชนในพื้นที่แนะนำไว้ ประกอบด้วย

☐ - ทางเข้าคลองวัดยานนาวา ผังถนนเจริญกรุง จำนวน 8 จุด

☐ - ใต้ต้นกร่าง ชุมชนศรีสุริโยทัย จำนวน 2 จุด

☐ - กลางคลองวัดยานนาวา ชุมชนบ้านแบบ จำนวน 1 จุด

☐ ทั้งนี้ ไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้ดำเนินการมีทั้งในส่วนที่บ้านเรือนประชาชนเป็นผู้ติดตั้งและผู้ประกอบการในพื้นที่

เพื่อให้แสงสว่างและความปลอดภัยของชุมชน

☐ 6. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชน

☐ บริเวณนั้น

☐ กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชนบริเวณนั้น

ซึ่งคณะผู้จัดทำได้กำหนดกิจกรรมจำแนกตาม WOW ดังนี้

☐ ด้าน ☐ ดำเนินการสำเร็จ ครบถ้วน

(1) WOW คลองน้ำใส

(1.1) กิจกรรมติดตั้งถังดักไขมัน ไม่น้อยกว่า 100 ถัง ☐ 61692;

(1.2) กิจกรรมจัดหาและติดตั้งกังหันน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ☐ 61692;

(1.3) กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกแบบคอกลอยน้ำ เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสีย ☐ 61692;

(1.4) ร่วมจัดตั้งกลุ่ม ?เยาวชนรักษ์คลองวัดยานนาวา? จำนวน 1 กลุ่มใหญ่ และ 3 กลุ่มย่อย ☐ 61692;

(1.5) กิจกรรมจัดเก็บขยะใน/ริมคลอง ของกลุ่มอาสาชุมชน 3 ชุมชน และสำนักงานเขตร่วมประสานชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ในพื้นที่คลองวัดยานนาวาเพิ่มเติม ☐ 61692;

(2) WOW คลองสวย ภูมิทัศน์สวยงาม

(2.1) ตกแต่งสวนหย่อม ?สวนสามัคคี? จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด ☐ 61692;

(2.2) กิจกรรมเปิดพื้นที่ทำ Street Art สร้าง Landmarks ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชนวิถีชีวิตและพื้นที่ ☐ 61692;

(3) WOW ริมคลองไฟสว่าง ปลอดภัย

(3.1) ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จุดล่อแหลม จำนวนติดตั้งรวม 10 จุด ☐ 61692;

(4) WOW สร้างการรับรู้และเสริมสร้างคุณค่าของคลอง

(4.1) กิจกรรมพื้นที่สาธารณะนิทรรศการเสวนา ?เล่าเรื่อง 3 ชุมชน 3 วัฒนธรรม? ☐ 61692;

(4.2) กิจกรรม ?ซ้อป-ชิม-ปั่น ริมคลองวัดยานนาวา? ☐ 61692;

(4.3) กิจกรรม ?เด็ก-พื้น-เมือง? ☐ 61692;

☐ 7. ☐ มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ

☐ คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล ได้ทำการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินโครงการหลายครั้งและหารือ

สำรวจความคิดเห็นเป็นระยะ ๆ ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงานภายนอก และระดับชุมชน และได้ทำการรวบรวมสรุปเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม

ตัวชี้วัด ☐ ค่าเป้าหมาย ☐ ผลงาน ☐ ร้อยละความสำเร็จ

๑. คุณภาพน้ำในคลองวัดยานนาวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับ

ก่อนดำเนินโครงการ ☐ ดีกว่าค่าเฉลี่ย

ก่อนการดำเนินการ ☐ ดีกว่าค่าเฉลี่ย

ก่อนการดำเนินการ ☐ 100

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงาม



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

มากขึ้น แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ☐ ไม่น้อยกว่า 10 จุด ☐ จำนวน 12 จุด ☐ 100

3. ไม่พบขยะตกค้างในคลองวัดยานนาวา ☐ ร้อยละ 100 ☐ ร้อยละ 100 ☐ 100

4. ไม่มีสิ่งรุกรานพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา ☐ ร้อยละ 100

(912 ม.) ☐ ร้อยละ 100 ☐ 100

5. มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณ

คลองวัดยานนาวา ☐ 10 จุด ☐ 11 จุด ☐ 100

6. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วม

ดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชน ☐ ไม่น้อยกว่า

10 กิจกรรม ☐ กิจกรรม ☐ 100

7. มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ ☐ 1 ฉบับ ☐ 1 ฉบับ ☐ 100

ร้อยละความสำเร็จภาพรวม ☐ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสาธิตร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไฟสว่าง (Klong Wat Yan - Miracle of Sathon)

รหัสโครงการ... : 50290000-3287

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยุทธ หาระ โทร 7207

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในพื้นที่ที่เป็นปัญหาที่สะสมมานาน

ปัญหาสิ่งรุกรานตามแนวพื้นที่คลอง อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพริมคลอง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน

การพัฒนาพื้นที่ริมคลองของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนเป็นฐานจึงมีส่วนสำคัญร่วมกันในการปรับปรุงคลองให้สวยงาม พัฒนาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น และสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวชุมชนได้ ภายใต้หลักคิด เข้าใจ ประวัติชุมชน วิถีชีวิตและของดีชุมชน เข้าถึง ระเบิดจากความต้องการภายในชุมชน รู้จักสมาชิกชุมชน และผลักดันสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บนทรัพยากรและวิถีคิดโดยชุมชน เพื่อชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนพหุวัฒนธรรม

นอกจากนี้การแสวงหาภาคีเครือข่ายในพื้นที่นับเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นกันเพื่อสร้างความยั่งยืนและดึงดูดเชิงศักยภาพขององค์กรได้อีกทั้งผลักดันต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยการบันทึกฐาน สร้างจุดสัญลักษณ์สำคัญเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ

โดยมีสำนักงานเขตสาทรทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมมือประสานกับเครือข่ายที่ช่วยหนุนเสริมกิจกรรมสำคัญ เช่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มูลนิธิทีเอ็มบี (กลุ่มไฟ ฟา จันทน์) สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการใกล้เคียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะดำเนินการ

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น
3. เพื่อจัดการไม่ให้มีขยะในคลองวัดยานนาวา
4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา
5. ไม่มีสิ่งรุกรานพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยการตรวจวัดดัชนีชี้วัดค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) และดัชนีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO)
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมเปิดพื้นที่เพ้นท์ภาพ Street Art สร้าง Landmarks ชุมชนริมคลอง และกิจกรรมสร้าง/ปรับปรุงสวนหย่อม ? สวนสามัคคี? จำนวน 10 จุด
 3. ไม่มีขยะในคลองวัดยานนาวา
 4. ประสานความร่วมมือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา จำนวน 10 จุด
- เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ริมคลอง
5. ไม่มีสิ่งรุกรานพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานงาน วางแผนการทำงานภายในหน่วยงาน และรอมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการที่ดีที่สุด		
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงาน - ประชุมชี้แจง - ส่วนหนังสือขอตรวจคุณภาพน้ำ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(รอดำเนินการ)		
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชุมสรุปความชัดเจนของแต่ละคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว 2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น TPIPI ต่างๆ 3. พูด ทำความเข้าใจ กับคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 4. กำหนดจุดทำ STREET ART เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 จุด 5. จัดตั้ง LINE Official สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารร่วมกัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2563 : เนื่องจากเกิดปัญหา สถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินการต่างๆ ต้องชะลอ ทั้งในเรื่องการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง		
รายงานครั้งที่7	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่ได้มีการดำเนินการความคืบหน้า แต่ได้รักษาสภาพคลองเป็นประจำ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง ช่วงแรก และยังคงรักษาสภาพคลองเป็นประจำ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลโครงการตามตัวชี้วัดกิจกรรม		

☐ 1. คุณภาพน้ำในคลองวัดยานนาวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินโครงการ

ผลการตรวจคุณภาพน้ำ ☐ DO (mg/l) ☐ BOD (mg/l) ☐ ตรวจน้ำเมื่อ

ครั้งที่ 0 พฤศจิกายน 2563 ☐ 0.0 ☐ 13 ☐ 28 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2563 ☐ 4.6 ☐ 3 ☐ 24 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2563 ☐ 4.8 ☐ 4 ☐ 13 สิงหาคม 2563

ค่าเฉลี่ย ☐ 3.13 ☐ 6.67 ☐

☐ ดีขึ้น ☐ ดีขึ้น ☐

☐

☐ 2. ☐ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น

☐ - กิจกรรมเปิดพื้นที่ทำ Canal Art ศิลปะริมคลอง สร้าง Landmarks ริมคลอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ATM Spray และ บริษัท ยู.อาร์.เคมิคอล จำกัด พร้อมด้วยศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต ตลอดกำแพงยาวรวมกว่า 620 เมตร รวมจุดเด่นทั้งสิ้น 8 โชน (จุด)

☐ 1) โชนสัตว์น่ารัก ☐ 2) โชนคลองกับลอยกระทง ☐ 3) โชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชน ☐

☐ 4) โชนมังคุดศรีสุข ☐ 5) โชนป่าไม้ใหญ่กับผู้คน ☐ 6) โชนรักษาน้ำ

☐☐☐ 7) โชนวิถีชุมชน และ ☐☐☐ 8) โชนป่าข้าววัดดอน

☐☐-กิจกรรมตกแต่งสวนสามัคคี

☐☐☐ 9) จุดที่ 1 ลานใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ ☐☐☐ 10) จุดที่ 2 สวนข้างคลองวัดยานนาวา (ตรอกศรีฯ)

☐☐☐ 11) จุดที่ 3 บริเวณข้างคลองวัดยานนาวา ☐☐☐ 12) จุดที่ 4 สวนผักชุมชนคลองวัดยานนาวา

☐ 3. ☐ ไม่พบขยะตกค้างในคลองวัดยานนาวา

☐ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 (7 เดือน นับจากเริ่มกิจกรรม) จึงถึงเดือนตรวจประจำเดือนกันยายน 2563

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจประเมินไม่พบว่ามีขยะในคลอง ณ วันที่ตรวจ

☐ 4. ไม่มีสิ่งรูกล้ำพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา

☐ ก่อนการดำเนินโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจพบมีสิ่งรูกล้ำพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา

มีความยาวพื้นที่รูกล้ำรวม 70 เมตร จากทั้งหมด 920 เมตร

☐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 คณะทำงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกวาดล้าง เป็นผลทำให้

☐☐ 1) ปัจจุบัน พื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา ไม่พบว่ามีกรบูกหรือสิ่งกีดขวางรูกล้ำ

☐☐ 2) คณะทำงาน โดยฝ่ายเทคนิค กำชับกวาดล้างให้มีสิ่งรูกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลอง

☐ 5. ☐ มีการติดตั้งไฟส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา

☐☐ 1) สำนักงานเขตสาทร ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จำนวน 13 จุด ตามที่ประชาชนในพื้นที่แนะนำไว้ ประกอบด้วย

☐☐☐- ทางเข้าคลองวัดยานนาวา ผังถนนเจริญกรุง จำนวน 8 จุด

☐☐☐- ใต้ต้นกร่าง ชุมชนศรีสุริโยทัย จำนวน 2 จุด

☐☐☐- กลางคลองวัดยานนาวา ชุมชนบ้านแบบ จำนวน 1 จุด

☐ ทั้งนี้ ไฟส่องสว่างที่ได้ดำเนินการติดตั้งในส่วนของบริษัทเรือนประชาชนเป็นผู้ติดตั้งและผู้ประกอบการในพื้นที่

เพื่อให้แสงสว่างและความปลอดภัยของชุมชน

☐ 6. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชน

☐ บริเวณนั้น

☐ กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชนบริเวณนั้น

ซึ่งคณะผู้จัดทำได้กำหนดกิจกรรมจำแนกตาม WOW ดังนี้

☐ ด้าน ☐ ดำเนินการสำเร็จ ครบถ้วน

(1) WOW คลองน้ำใส

(1.1) กิจกรรมติดตั้งถังดักไขมัน ไม่น้อยกว่า 100 หลัง ☐ 

(1.2) กิจกรรมจัดหาและติดตั้งถังกันน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ☐ 

(1.3) กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกแบบคอกลอยน้ำ เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสีย ☐ 

(1.4) ร่วมจัดตั้งกลุ่ม ?เยาวชนรักษ์คลองวัดยานนาวา? จำนวน 1 กลุ่มใหญ่ และ 3 กลุ่มย่อย ☐ 

(1.5) กิจกรรมจัดเก็บขยะใน/ริมคลอง ของกลุ่มอาสาชุมชน 3 ชุมชน และสำนักงานเขตร่วมประสานชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ในพื้นที่คลองวัดยานนาวาเพิ่มเติม ☐ 

(2) WOW คลองสวย ภูมิทัศน์สวยงาม

(2.1) ตกแต่งสวนหย่อม ?สวนสามัคคี? จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด ☐ 

(2.2) กิจกรรมเปิดพื้นที่ทำ Street Art สร้าง Landmarks ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชนวิถีชีวิตและพื้นที่ ☐ 

(3) WOW ริมคลองไฟสว่าง ปลอดภัย

(3.1) ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จุดล่อแหลม จำนวนติดตั้งรวม 10 จุด ☐ 

(4) WOW สร้างการรับรู้และเสริมสร้างคุณค่าของคลอง

(4.1) กิจกรรมพื้นที่สาธารณะนันทนาการเสวนา ?เล่าเรื่อง 3 ชุมชน 3 วัฒนธรรม? ☐ 

(4.2) กิจกรรม ?ขอ-ป-ม-บ้น ริมคลองวัดยานนาวา? ☐ 

(4.3) กิจกรรม ?เด็ก-พื้น-เมือง? ☐ 

☐ 7. ☐ มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ

☐ คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล ได้ทำการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินโครงการหลายครั้งและหารือ

สำรวจความคิดเห็นเป็นระยะ ๆ ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงานภายนอก และระดับชุมชน และได้ทำการรวบรวมสรุปเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ตัวชี้วัด ☐ ค่าเป้าหมาย ☐ ผลงาน ☐ ร้อยละความสำเร็จ

๑. คุณภาพน้ำในคลองวัดยานนาวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับ

ก่อนดำเนินโครงการ ☐ ดีกว่าค่าเฉลี่ย

ก่อนการดำเนินการ ☐ ดีกว่าค่าเฉลี่ย

ก่อนการดำเนินการ ☐ 100

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงาม

มากขึ้น แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ☐ ไม่น้อยกว่า 10 จุด ☐ จำนวน 12 จุด ☐ 100

3. ไม่พบขยะตกค้างในคลองวัดยานนาวา ☐ ร้อยละ 100 ☐ ร้อยละ 100 ☐ 100

4. ไม่มีสิ่งรุกรานพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา ☐ ร้อยละ 100

(912 ม.) ☐ ร้อยละ 100 ☐ 100

5. มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดต่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณ

คลองวัดยานนาวา ☐ 10 จุด ☐ 11 จุด ☐ 100

6. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วม

ดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชน ☐ ไม่น้อยกว่า

10 กิจกรรม ☐ กิจกรรม ☐ 100

7. มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ ☐ 1 ฉบับ ☐ 1 ฉบับ ☐ 100

ร้อยละความสำเร็จภาพรวม ☐ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสาธิตร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไฟสว่าง (Klong Wat Yan - Miracle of Sathon)

รหัสโครงการ... : 50290000-3287

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยูสุรี หะมะ โท 7207

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในพื้นที่ที่เป็นปัญหาที่สะสมมานาน

ปัญหาสิ่งรุกรานตามแนวพื้นที่คลอง อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพริมคลอง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน

การพัฒนาพื้นที่ริมคลองของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนเป็นฐานจึงมีส่วนสำคัญร่วมกันในการปรับปรุงคลองให้สวยงาม พัฒนาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น และสามารถถอยดูลู่การท่องเที่ยวชุมชนได้ ภายใต้หลักคิด เข้าใจ ประเวศ ชุมชน วิถีชีวิตและของดีชุมชน เข้าถึง ระบิตจากความต้องการภายในชุมชน รู้จักสมาชิกชุมชน และผลักดันสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บนทรัพยากรและวิถีชีวิตโดยชุมชน เพื่อชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนพหุวัฒนธรรม

นอกจากนี้การแสวงหาภาคีเครือข่ายในพื้นที่นับเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญเช่นกันเพื่อสร้างความยั่งยืนและดึงดูดเชิงศักยภาพขององค์กรได้

อีกทั้งผลักดันต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนโดยการบันจี้กระโดด สร้างจุดสัญลักษณ์สำคัญเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ

โดยมีสำนักงานเขตสาทรทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมมือประสานกับเครือข่ายที่ช่วยหนุนเสริมกิจกรรมสำคัญ เช่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มูลนิธิทีเอ็มบี (กลุ่มไฟ ฟ้า จันทน์) สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการใกล้เคียง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะดำเนินการ

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น

3. เพื่อจัดการไม่ให้มีขยะในคลองวัดยานนาวา

4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดต่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา

5. ไม่มีสิ่งรุกรานพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยการตรวจวัดดัชนีชี้วัดค่าปริมาณออกซิเจน

ที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) และดัชนีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO)

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมเปิดพื้นที่เพ้นท์ภาพ Street Art สร้าง Landmarks ชุมชนริมคลอง

และกิจกรรมสร้าง/ปรับปรุงสวนหย่อม ? สวนสามัคคี? จำนวน 10 จุด



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

3. ไม่มีขยะในคลองวัดยานนาวา
4. ประสานความร่วมมือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดต่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา จำนวน 10 จุด เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ริมคลอง
5. ไม่มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานงาน วางแผนการทำงานภายในหน่วยงาน และรอมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการที่ดีที่สุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงาน - ประชุมชี้แจง - ส่วนหนังสือขอตรวจคุณภาพน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(รอดำเนินการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. ประชุมสรุปความชัดเจนของแต่ละคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว		
	2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น TPIPI ต่างๆ		
	3. พุด ทำความเข้าใจ กับคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น		
	4. กำหนดจุดทำ STREET ART เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 จุด		
	5. จัดตั้ง LINE Official สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารร่วมกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2563 : เนื่องจากเกิดปัญหา สถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินการต่างๆ ต้องชะลอ ทั้งในเรื่องการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่ได้มีการดำเนินการความคืบหน้า แต่ได้รักษาสภาพคลองเป็นประจํา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการจัดทำถังดักไขมัน / กิจกรรมภาพวาดฝาผนัง ช่วงแรก และยังคงรักษาสภาพคลองเป็นประจํา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	สรุปผลโครงการตามตัวชี้วัดกิจกรรม		

☐ 1. คุณภาพน้ำในคลองวัดยานนาวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินโครงการ

ผลการตรวจคุณภาพน้ำ ☐ DO (mg/L) ☐ BOD (mg/L) ☐ ตรวจน้ำเมื่อ

ครั้งที่ 0 พฤศจิกายน 2563 ☐ 0.0 ☐ 13 ☐ 28 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2563 ☐ 4.6 ☐ 3 ☐ 24 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2563 ☐ 4.8 ☐ 4 ☐ 13 สิงหาคม 2563

ค่าเฉลี่ย ☐ 3.13 ☐ 6.67 ☐

☐ ดีขึ้น ☐ ดีขึ้น ☐

☐

- ☐2. ☐ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามมากขึ้น
- ☐- กิจกรรมเปิดพื้นที่ทำ Canal Art ศิลปะริมคลอง สร้าง Landmarks ริมคลอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ATM Spray และ บริษัท ยูอาร์.เคมิคอล จำกัด พร้อมด้วยศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต ตลอดกำแพงยาวรวมกว่า 620 เมตร รวมจุดเด่นทั้งสิ้น 8 โซน (จุด)
- ☐1) โซนสัตว์น่ารัก ☐2) โซนคลองกับลอยกระทง ☐3) โซนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชน ☐
- ☐4) โซนมังกรศรีสุข ☐5) โซนป่าไม้ใหญ่กับผู้คน ☐6) โซนรักษน้ำ
- ☐7) โซนวิถีชุมชน และ ☐8) โซนป่าช้าวัดดอน
- ☐-กิจกรรมตกแต่งสวนสามัคคี
- ☐9) จุดที่ 1 ลานใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ ☐10) จุดที่ 2 สวนข้างคลองวัดยานนาวา (ตรอกศรีฯ)
- ☐11) จุดที่ 3 บริเวณข้างคลองวัดยานนาวา ☐12) จุดที่ 4 สวนผักชุมชนคลองวัดยานนาวา

- ☐3. ☐ไม่พบขยะตกค้างในคลองวัดยานนาวา
- ☐ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 (7 เดือน นับจากเริ่มกิจกรรม) จึงถึงเดือนตรวจประจำเดือนกันยายน 2563
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจประเมินไม่พบว่ามีขยะในคลอง ณ วันที่ตรวจ

- ☐4. ☐ไม่มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา
- ☐ก่อนการดำเนินโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจพบมีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา มีความยาวพื้นที่รุกล้ำรวม 70 เมตร จากทั้งหมด 920 เมตร
- ☐เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 คณะทำงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกวาดล้าง เป็นผลทำให้
- ☐1) ปัจจุบัน พื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองวัดยานนาวา ไม่พบว่ามีกรงหรือสิ่งกีดขวางรุกล้ำ
- ☐2) คณะทำงาน โดยฝ่ายเทศกิจ กำชับกวาดล้างให้มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลอง

- ☐5. ☐มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณคลองวัดยานนาวา
- ☐1) สำนักงานเขตสาทร ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จำนวน 13 จุด ตามที่ประชาชนในพื้นที่แนะนำไว้ ประกอบด้วย
- ☐- ทางเข้าคลองวัดยานนาวา ฝั่งถนนเจริญกรุง จำนวน 8 จุด
- ☐- ใต้ต้นกร่าง ชุมชนศรีสุริโยทัย จำนวน 2 จุด
- ☐- กลางคลองวัดยานนาวา ชุมชนบ้านแบบ จำนวน 1 จุด
- ☐ทั้งนี้ ไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้ดำเนินการมีทั้งในส่วนของบริษัทเอกชนเป็นผู้ติดตั้งและผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้แสงสว่างและความปลอดภัยของชุมชน
- ☐6. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชน
- ☐บริเวณนั้น
- ☐กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชนบริเวณนั้น
- ซึ่งคณะผู้จัดทำกำหนดกิจกรรมจำแนกตาม WOW ดังนี้
- ☐ด้าน ☐ดำเนินการสำเร็จ ครบถ้วน

- (1) WOW คลองน้ำใส
- (1.1) กิจกรรมติดตั้งถังดักไขมัน ไม่น้อยกว่า 100 หลัง ☐#61692;
- (1.2) กิจกรรมจัดหาและติดตั้งถังหน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ☐#61692;
- (1.3) กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกแบบคอกลอยน้ำ เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสีย ☐#61692;
- (1.4) ร่วมจัดตั้งกลุ่ม ?เยาวชนรักษคลองวัดยานนาวา? จำนวน 1 กลุ่มใหญ่ และ 3 กลุ่มย่อย ☐#61692;
- (1.5) กิจกรรมจัดเก็บขยะใน/ริมคลอง ของกลุ่มอาสาชุมชน 3 ชุมชน และสำนักงานเขตร่วมประสานชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ในพื้นที่คลองวัดยานนาวาเพิ่มเติม ☐#61692;
- (2) WOW คลองสวย ภูมิทัศน์สวยงาม
- (2.1) ตกแต่งสวนหย่อม ?สวนสามัคคี? จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด ☐#61692;
- (2.2) กิจกรรมเปิดพื้นที่ทำ Street Art สร้าง Landmarks ภายใต้อาคารชุมชนวิถีชีวิตและพื้นที่ ☐#61692;
- (3) WOW ริมคลองไฟสว่าง ปลอดภัย
- (3.1) ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง จุดล่อแหลม จำนวนติดตั้งรวม 10 จุด ☐#61692;
- (4) WOW สร้างการรับรู้และเสริมสร้างคุณค่าของคลอง
- (4.1) กิจกรรมพื้นที่สาธารณะนิทรรศการเสวนา ?เล่าเรื่อง 3 ชุมชน 3 วัฒนธรรม? ☐#61692;
- (4.2) กิจกรรม ?ซ้อป-ชิม-ปั่น ริมคลองวัดยานนาวา? ☐#61692;
- (4.3) กิจกรรม ?เด็ก-พื้น-เมือง? ☐#61692;

☐ 7. ☐ มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ
☐ คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล ได้ทำการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินโครงการหลายครั้งและหรือ
 สำนวณความคิดเห็นเป็นระยะ ๆ ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงานภายนอก และระดับชุมชน และได้ทำการรวบรวมสรุปเป็นรูปเล่ม จำนวน 1
 เล่ม

ตัวชี้วัด ☐ ค่าเป้าหมาย ☐ ผลงาน ☐ ร้อยละความสำเร็จ

๑. คุณภาพน้ำในคลองวัดยานนาวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับ

ก่อนดำเนินโครงการ ☐ ดีกว่าค่าเฉลี่ย

ก่อนการดำเนินการ ☐ ดีกว่าค่าเฉลี่ย

ก่อนการดำเนินการ ☐ 100

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงาม

มากขึ้น แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ☐ ไม่น้อยกว่า 10 จุด ☐ จำนวน 12 จุด ☐ 100

3. ไม่พบขยะตกค้างในคลองวัดยานนาวา ☐ ร้อยละ 100 ☐ ร้อยละ 100 ☐ 100

4. ไม่มีสิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตามแนวคลองวัดยานนาวา ☐ ร้อยละ 100

(912 ม.) ☐ ร้อยละ 100 ☐ 100

5. มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดล่อแหลมเพิ่มเติมบริเวณ

คลองวัดยานนาวา ☐ 10 จุด ☐ 11 จุด ☐ 100

6. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วม

ดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายในชุมชน ☐ ไม่น้อยกว่า

10 กิจกรรม ☐ กิจกรรม ☐ 100

7. มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ ☐ 1 ฉบับ ☐ 1 ฉบับ ☐ 100

ร้อยละความสำเร็จภาพรวม ☐ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....