





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (โดยแรงงานเขต) เดือน มี.ค. 63 ได้ 4 ซอย  
ความยาว 1,332 เมตร  
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 20 ซอย ความยาว 8,032 เมตร  
ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (โดยการจ้างเหมา) เดือน มี.ค. 64  
จำนวน 28 ซอย ความยาว 18,675 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำบริเวณซ่อมแซมฝายบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน  
รหัสโครงการ... : 50290000-6670 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายยงยุทธ น้อยนวล

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-สำนักงานเขตสาทรมีพื้นที่ในการดูแล 9.3260 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มในอดีตประชาชนใช้น้ำจากคู คลอง  
เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันต่อมาความเจริญทางเศรษฐกิจเติบโตมีการปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามลำดับทำให้เป็นชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น ทำให้สภาพคู  
คลอง ที่เป็นทางระบายน้ำถูก  
ปิดกั้นขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ลดจุดน้ำท่วมขังให้หมดไป
- เพื่อจัดการระบายน้ำให้เร็วที่สุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :	-แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2564 (โดยแรงงานเขต) จำนวน 20 ซอย ความยาว 8,032 เมตร เดือน ตุลาคม 2563 ดำเนินการได้จำนวน 1 ซอย ความยาว 820 เมตร -แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2564 (โดยการจ้างเหมา) จำนวน 48 ซอย ความยาว 24,833 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2562	ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อโดยแรงงานเขต ได้ จำนวน 2 ซอย ความยาว 1364 เมตร ดำเนินการล้างทำความสะอาดโดยจ้างเหมาดำเนินการได้ จำนวน - ซอย ความยาว - เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :	ดำเนินการล้างและทำความสะอาดท่อโดยแรงงานเขต ได้จำนวน 6 ซอย เป็นระยะทาง 3,456 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 :	ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ - โดยแรงงานเขต จำนวน 3 ซอย ระยะทาง 610 เมตร - โดยการจ้างเหมา จำนวน - ซอย ระยะทาง - เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 :			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต ได้จำนวน 4 ซอย ระยะทาง 2,085 เมตร  
 ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยการจ้างเหมา ได้จำนวน 20 ซอย ระยะทาง 6,966 เมตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6  
 :: 25/03/2564 :  
 ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (โดยแรงงานเขต) เดือน ธ.ค. 63 ได้ 6 ซอย  
 ความยาว 1,821 เมตร  
 ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (โดยแรงงานเขต) เดือน มี.ค. 63 ได้ 4 ซอย  
 ความยาว 1,332 เมตร  
 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 20 ซอย ความยาว 8,032 เมตร  
 ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (โดยการจ้างเหมา) เดือน มี.ค. 64  
 จำนวน 28 ซอย ความยาว 18,675 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมล้างทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำบริเวณซ่อมแซมฝายบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน  
 รหัสโครงการ... : 50290000-6670 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายยงยุทธ น้อยนวล

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-สำนักงานเขตสาทรมีพื้นที่ในการดูแล 9.3260 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มในอดีตประชาชนใช้น้ำจากคู คลอง  
 เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันต่อมาความเจริญทางเศรษฐกิจเติบโตมีการปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามลำดับทำให้เป็นชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น ทำให้สภาพคู  
 คลอง ที่เป็นทางระบายน้ำถูก  
 ปิดกั้นขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-ลดจุดน้ำท่วมขังให้หมดไป  
 -เพื่อจัดการระบายน้ำให้เร็วที่สุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 :  
 -แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2564 (โดยแรงงานเขต) จำนวน 20 ซอย ความยาว 8,032 เมตร  
 เดือน ตุลาคม 2563 ดำเนินการได้จำนวน 1 ซอย ความยาว 820 เมตร  
 -แผนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2564 (โดยการจ้างเหมา)  
 จำนวน 48 ซอย ความยาว 24,833 เมตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2562  
 ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อโดยแรงงานเขต ได้ จำนวน 2 ซอย ความยาว 1364 เมตร  
 ดำเนินการล้างทำความสะอาดโดยจ้างเหมาดำเนินการได้ จำนวน - ซอย ความยาว - เมตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :  
 ดำเนินล้างและทำความสะอาดท่อโดยแรงงานเขต ได้จำนวน 6 ซอย  
 เป็นระยะทาง 3,456 เมตร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	ดำเนินการล้างทำความสะอาดโดยจ้างเหมาดำเนินการได้ จำนวน - ซอย ความยาว - เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/12/2563 :
รายงานครั้งที่4	ดำเนินการล้างและทำความสะอาดท่อโดยแรงงานเขต ได้จำนวน 6 ซอย เป็นระยะทาง 3,456 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/01/2564 :
รายงานครั้งที่5	ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ - โดยแรงงานเขต จำนวน 3 ซอย ระยะทาง 610 เมตร - โดยการจ้างเหมา จำนวน - ซอย ระยะทาง - เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/02/2564 :
รายงานครั้งที่6	ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต ได้จำนวน 4 ซอย ระยะทาง 2,085 เมตร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยการจ้างเหมา ได้จำนวน 20 ซอย ระยะทาง 6,966 เมตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/03/2564 :
	ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (โดยแรงงานเขต) เดือน ธ.ค. 63 ได้ 6 ซอย ความยาว 1,821 เมตร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (โดยแรงงานเขต) เดือน มี.ค. 63 ได้ 4 ซอย ความยาว 1,332 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 20 ซอย ความยาว 8,032 เมตร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (โดยการจ้างเหมา) เดือน มี.ค. 64 จำนวน 28 ซอย ความยาว 18,675 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

