



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขออนุญาตราวีวาสราชนครินทร์ 14

รหัสโครงการ... : 50290000-6674

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 19,502,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตะวัน พรพิชระพล ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่างๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุขโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุกๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่และปฏิบัติตามภารกิจตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

9.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :	ผลการดำเนินการเดือน ต.ค. 2563 อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 :	-อยู่ระหว่างดำเนินการขายแบบประกวดราคาฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 :	-อนุมัติจ้างบริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 14,666,572.-บาท -ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญามอบแล้ว -รอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 :	ลงนามสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 :	ปรับปรุงขออนุญาตราวีวาส 14 เดือน มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 5%		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : -เดือน เมษายน 2564 ปรับปรุงขออนราธิวาสฯ 14 อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 10% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 11% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 12% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : -อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 13% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : -อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 18% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 20% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขออนราธิวาสฯ ครรึนทร์ 14

รหัสโครงการ... : 50290000-6674

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 19,502,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตะวัน พรพิชระพล ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่างๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุขโรคภัย ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุกๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่และปฏิบัติการติดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

9.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	ผลการดำเนินการเดือน ต.ค. 2563 อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท :: 27/11/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการขายแบบประกวดราคา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 28/12/2563 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา :	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 27/01/2564 : -อนุมัติจ้างบริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 14,666,572.-บาท -ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญามอบแล้ว -รอลงนามสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 26/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 25/03/2564 : ปรับปรุงขออนราธิวาส 14 เดือน มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 5%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 28/04/2564 : -เดือน เมษายน 2564 ปรับปรุงขออนราธิวาสฯ 14 อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 10%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 11%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 28/06/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 12%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/07/2564 : -อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 13%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 30/08/2564 : -อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 18%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 23/09/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 20%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 23/09/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 20%	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขออนราธิวาสราชนครินทร์ 14

รหัสโครงการ... : 50290000-6674

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 19,502,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตะวัน พรพิชระพล ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่างๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่ง มีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุขโรค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุกๆ ด้าน

มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่และปฏิบัติตามภารกิจตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

9.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ผลการดำเนินการเดือน ต.ค. 2563 อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการขายแบบประกวดราคาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : -อนุมัติจ้างบริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 14,666,572.-บาท -ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญามอบแล้ว -รอลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงขออนราธิวาส 14 เดือน มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 5% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : -เดือน เมษายน 2564 ปรับปรุงขออนราธิวาสฯ 14 อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 10% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 11% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 12% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/07/2564 :
 -อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 13%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 :
 -อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 18%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 :
 อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 20%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14

รหัสโครงการ... : 50290000-6674

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 19,502,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายตะวัน พรพิชระพล ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่างๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุขโรค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุกๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่และปฏิบัติตามภารกิจตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

9.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 :
 ผลการดำเนินการเดือน ต.ค. 2563 อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :
 -อยู่ระหว่างดำเนินการขายแบบประกวดราคา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563
 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 :
 -อนุมัติจ้างบริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ในวงเงิน 14,666,572.-บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>-ผู้รับจางนำหลักประกันสัญญามอบแล้ว -รอลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ปรับปรุงขออนราธิวาส 14 เดือน มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 5% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : -เดือน เมษายน 2564 ปรับปรุงขออนราธิวาสฯ 14 อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 10% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 11% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 12% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : -อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 13% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : -อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 18% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 20% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

