



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50300000-3327

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรีญาภรณ์ อุบล โท.5908

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามพระราชพิธีเพื่อบริการความเป็นสวัสดิภาพของประเทศไทยและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังดีตั้งใจอยู่ด้วยกัน

ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม กรุงเทพมหานคร (ปัดกรุงเทพมหานคร) ได้รับเชิญจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม

และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐของกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำโครงการและกิจการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานเขตบางคอแหลมในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จึงมีความมุ่งหวังแสดงความจงรักภักดี

ทำในสิ่งที่ดี คิดดี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการดูแลปรับสภาพแวดล้อมบริเวณถนนสัญจรของประชาชนให้มีความสะอาด สะอาด

สวยงาม ร่มรื่น จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน ๕๐ เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทางเท้าและถนนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนผู้ใช้สัญจร กำหนดกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ เช่น พัฒนาทางกายภาพภายใต้กรอบนโยบาย 5 ไม่

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบถนนให้มีความสะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย สะดวกต่อการใช้สอยของประชาชน และปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ทางเท้าและถนนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๓. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๔. เพื่อให้ทางเท้าและถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุง พัฒนาถนนสายหลัก 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ

ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการมีส่วนร่วม

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาโครงการ จัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายการดำเนินงานให้แก่แต่ละฝ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ และรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : ดำเนินการตามแผนพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมกราคมเป็นไปตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2020-2-24 : ปรับปรุง พัฒนาถนนสายหลัก 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ		
	ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการมีส่วนร่วมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-3-25 : ได้ดำเนินการรักษาสภาพคลองสวนหลวง 1 ด้วยการตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ และกวาดชั้นรักษาความปลอดภัย เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : ปรับปรุง พัฒนาถนนสายหลัก 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และดำเนินการรักษาสภาพคลองสวนหลวง 1 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/5/2563 : พัฒนากำแพงคอนกรีต 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/6/2563 : ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายนครบทุกขั้นตอน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/7/2563 : ได้ดำเนินพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 สาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ได้แก้ไข ปรับปรุง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>ในส่วนที่ผู้ตรวจและผู้บริหารเขตเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

