



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนพัฒนาคลองในพื้นที่เขตบางคอแหลม

รหัสโครงการ... : 50300000-3331

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,408,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,280,706 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางคอแหลมมีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตและมีคูคลองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมพื้นที่เขตบางคอแหลม มีอาชีพเกษตรกรรม มีการทำสวนผลไม้ทั่วไป ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยขึ้นมาแทน ทำให้คูคลองที่มีอยู่มีบ้านเรือนประชาชนปลูกสร้างขึ้นริมคลอง และบางแห่งมีการลากล้อคูคลอง ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก มีการทิ้งขยะลงในคูคลอง ทำให้ตื้นเขิน น้ำในคูคลองเน่าเสีย จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้คูคลองสามารถระบายน้ำได้ดี และทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่ติดคูคลองได้รับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่ ฝ่ายโยธา จึงจัดทำแผนพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางคอแหลม เพื่อบริหารจัดการดำเนินการขุดลอกคูคลองจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เพื่อให้คูคลองมีความสะอาดและระบายน้ำได้ดี แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปรับคุณภาพของน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการแก้ไข กำจัดวัชพืชในคูคลอง เปิดทางน้ำไหล ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด เนื่องจากไม่มีสิ่งปฏิกูล ขยะ หรือสิ่งกีดขวาง ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะของเชื้อโรคต่าง ๆ
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนและชุมชนในการรักษาคูคลอง แหล่งน้ำ ให้มีความสะอาด ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในคูคลองแหล่งน้ำ
5. เพื่อให้การเปิดทางน้ำไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามวงรอบปีของการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหนุนสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคูคลองโดยการจ้างเหมา จำนวน 3 คูคลอง ได้แก่ คูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ คูระบายน้ำคลองบางคอแหลมและคลองแยกคลองบางคอแหลม และคูระบายน้ำคลองวัดจันทร์ใน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลพร้อมขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขุดลอกคูระบายน้ำคลองโรงฆ่าสัตว์ ขณะนี้ได้ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ จำนวน 2 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,280,706 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

