



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50300000-3368

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิรัตน์ ไพโรพฤกษ์ โทร 5924-5925

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกมีอย่างพุ่มเฟิย เช่น การใช้พลังงานเชื้อเพลิง การฝังกลบขยะและการอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซึ่งรวมเรียกว่า สภาวะก๊าซเรือนกระจก ออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสภาวะก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลกสะท้อนกลับออกไป ทำให้วิกฤตการณ์อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครด้วย แม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตาม ปัญหานี้ก็ยังไม่ลดความรุนแรงลงแต่อย่างใด

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบและมีความสวยงาม

อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พื้นที่เขตบางคอแหลมเกิดความสวยงามด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสำนักงานเขตบางคอแหลม เห็นความสำคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ น่าเยือน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2.2  เพื่อให้เขตบางคอแหลมเป็นเขตน่าอยู่ น่าเยือน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี
- 2.3  เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนให้บรรเทาลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม โดยการปรับเปลี่ยนต้นไม้และกระยะพร้อมโครงเหล็กแวนกระบะต้นไม้ที่ชำรุดบริเวณสะพานลอยคนข้าม ถนนพระรามที่ 3 จำนวน 4 สะพาน และถนนเจริญกรุง จำนวน 1 สะพาน ระยะทาง 322 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมแปลงต้นไม้บริเวณทางเท้าถนน เจริญราษฎร์ ระยะทาง 538 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดท้าวัดโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดท้าวัดโครงการฯ และจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดท้าวัดโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดท้าวัดโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดท้าวัดโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดท้าวัดโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดท้าวัดโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดท้าวัดโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ-จัดหาอุปกรณ์โครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50300000-3368

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิรัตน์ ไพรพลฤกษ์ โทร 5924-5925

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกมีอย่างพุ่มเฟิย เช่น การใช้พลังงานเชื้อเพลิง การฝังกลบขยะและการอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซึ่งรวมเรียกว่า สภาวะก๊าซเรือนกระจก ออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่จะเป็นตัวกักเก็บไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกสะท้อนกลับออกไป ทำให้วิกฤตการณ์อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครด้วย แม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตาม ปัญหานี้ก็ยังไม่ลดความรุนแรงลงแต่อย่างใด

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบและมีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พื้นที่เขตบางคอแหลมเกิดความสวยงามด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสำนักงานเขตบางคอแหลม เห็นความสำคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ น่าเยือน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2.2  เพื่อให้เขตบางคอแหลมเป็นเขตน่าอยู่ น่าเยือน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี
- 2.3  เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนให้บรรเทาลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม โดยการปรับเปลี่ยนต้นไม้และกระเบระพร้อมโครงเหล็กแขวนกระเบระต้นไม้ที่ชำรุดบริเวณสะพานลอยคนข้าม ถนนพระรามที่ 3 จำนวน 4 สะพาน และถนนเจริญกรุง จำนวน 1 สะพาน ระยะทาง 322 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมแปลงต้นไม้บริเวณทางเท้าถนน เจริญราษฎร์ ระยะทาง 538 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ขออนุมัติโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดหาวัสดุโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดหาวัสดุโครงการฯ และจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ จัดหาอุปกรณ์โครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ จัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50300000-3368

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิรัตน์ ไพโรพฤกษ์ โทร 5924-5925

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกมีอย่างพุ่มเฟิย เช่น การใช้พลังงานเชื้อเพลิง การฝังกลบขยะและการอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซึ่งรวมเรียกว่า สภาวะก๊าซเรือนกระจก ออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่จะเป็นตัวกักเก็บไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกสะท้อนกลับออกไป ทำให้วิกฤตการณ์อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครด้วย แม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตาม ปัญหานี้ก็ยังไม่ลดความรุนแรงลงแต่อย่างใด

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบและมีความสวยงาม

อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พื้นที่เขตบางคอแหลมเกิดความสวยงามด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสำนักงานเขตบางคอแหลม เห็นความสำคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ น่าเยือน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2.2  เพื่อให้เขตบางคอแหลมเป็นเขตน่าอยู่ น่าเยือน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี
- 2.3  เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนให้บรรเทาลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม โดยการปรับเปลี่ยนต้นไม้และกระเบื้องพร้อมโครงเหล็กแวนกระบะต้นไม้ที่ชำรุดบริเวณสะพานลอยคนข้าม ถนนพระรามที่ 3 จำนวน 4 สะพาน และถนนเจริญกรุง จำนวน 1 สะพาน ระยะทาง 322 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมแปลงต้นไม้บริเวณทางเท้าถนน เจริญราษฎร์ ระยะทาง 538 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ ขออนุมัติโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ จัดหาวัสดุโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ จัดหาวัสดุโครงการฯ และจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวัสดุโครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ-จัดหาอุปกรณ์โครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50300000-3368

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิรัตน์ ไพรพุกษ์ โทร 5924-5925

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกมีอย่างพุ่มเฟิย เช่น การใช้พลังงานเชื้อเพลิง การฝังกลบขยะและการอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซึ่งรวมเรียกว่า สภาวะก๊าซเรือนกระจก ออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่จะเป็นตัวกักเก็บไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกสะท้อนกลับออกไป ทำให้วิกฤตการณ์อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครด้วย แม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตาม ปัญหานี้ก็ยังไม่ลดความรุนแรงลงแต่อย่างใด

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบและมีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พื้นที่เขตบางคอแหลมเกิดความสวยงามด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสำนักงานเขตบางคอแหลม เห็นความสำคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ น่าเยือน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2.2  เพื่อให้เขตบางคอแหลมเป็นเขตน่าอยู่ น่าเยือน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี
- 2.3  เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนให้บรรเทาลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม โดยการเปลี่ยนแปลงต้นไม้และกระบะพร้อมโครงเหล็กแขวนกระบะต้นไม้ที่ชำรุดบริเวณสะพานลอยคนข้าม ถนนพระรามที่ 3 จำนวน 4 สะพาน และถนนเจริญกรุง จำนวน 1 สะพาน ระยะทาง 322 เมตร และปรับปรุงซ่อมแซมแปลงต้นไม้บริเวณทางเท้าถนน เจริญราษฎร์ ระยะทาง 538 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_ขออนุมัติโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดท้าวิสต์โครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดท้าวิสต์โครงการฯ และจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวิสต์โครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวิสต์โครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวิสต์โครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวิสต์โครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวิสต์โครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_การจ้างเหมาจัดทำวิสต์โครงการฯ และตรวจรับต้นไม้เพื่อจัดทำโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ-จัดหาอุปกรณ์โครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ_จัดท้าวิสต์อุปกรณ์โครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

