



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50300000-6547 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 75,800 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายโยธา

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยตามโครงการ ?มหานครแห่งความปลอดภัย?
 ประกอบกับการจัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด/ดับเสียหาย ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติโดยเร็ว
 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
 เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เมืองหลวงของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 สำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างโดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2.2 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรของยานพาหนะ เป็นไปโดยสะดวกไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายจากสาเหตุไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
- 2.3 เพื่อประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.5 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนที่หน่วยราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะได้รับการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 150 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนและขออนุมัติโครงการ เดือนพฤศจิกายน ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด เดือนธันวาคม ได้ดำเนินการเริ่มสำรวจจุดที่จะติดตั้งซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ดำเนินการโดยสำนักงานเขตบางคอแหลม ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 100 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ซ่อมและติดตั้งได้ จำนวน 65 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมได้ จำนวน 85 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50300000-6547 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 75,800 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายโยธา

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยตามโครงการ ?มหานครแห่งความปลอดภัย? ประกอบกับการจัดซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด/ดับเสียหาย ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติโดยเร็ว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เมืองหลวงของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน สำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างโดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหพื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2.2 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรของยานพาหนะ เป็นไปโดยสะดวกไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายจากสาเหตุไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ
- 2.3 เพื่อประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.5 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนที่หน่วยราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะได้รับการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 150 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนและขออนุมัติโครงการ เดือนพฤศจิกายน ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด เดือนธันวาคม ได้ดำเนินการเริ่มสำรวจจุดที่จะติดตั้งซ่อมแซม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ดำเนินการโดยสำนักงานเขตบางคอแหลม ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 100 ดวง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ซ่อมและติดตั้งได้ จำนวน 65 ดวง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมได้ จำนวน 85 ดวง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50300000-6547

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 75,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายโยธา

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยตามโครงการ ?มหานครแห่งความปลอดภัย? ประกอบกับการจัดซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด/ดับเสียหาย ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติโดยเร็ว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เมืองหลวงของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างโดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2.2 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรของยานพาหนะ เป็นไปโดยสะดวกไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายจากสาเหตุไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ
- 2.3 เพื่อประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2.5 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนที่หน่วยราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะได้รับการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 150 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนและขออนุมัติโครงการ เดือนพฤศจิกายน ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด เดือนธันวาคม ได้ดำเนินการเริ่มสำรวจจุดที่จะติดตั้งซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ดำเนินการโดยสำนักงานเขตบางคอแหลม ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 100 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ซ่อมและติดตั้งได้ จำนวน 65 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมได้ จำนวน 85 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50300000-6547

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 75,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายโยธา

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยตามโครงการ ?มหานครแห่งความปลอดภัย?

ประกอบกับการจัดซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด/ดับเสียหาย ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติโดยเร็ว

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เมืองหลวงของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างโดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2.2 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรของยานพาหนะ เป็นไปโดยสะดวกไม่ก่อให้เกิดเหตุร้ายจากสาเหตุไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ
- 2.3 เพื่อประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.5 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนที่หน่วยราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นสาธารณะได้รับการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 150 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนและขออนุมัติโครงการ เดือนพฤศจิกายน ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด เดือนธันวาคม ได้ดำเนินการเริ่มสำรวจจุดที่จะติดตั้งซ่อมแซม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ดำเนินการโดยสำนักงานเขตบางคอแหลม ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 100 ดวง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ซ่อมและติดตั้งได้ จำนวน 65 ดวง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมได้ จำนวน 85 ดวง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

