



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50300000-6570

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 453,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกมีอย่างพุ่มเฟิย เช่น การใช้พลังงานเชื้อเพลิง การฝังกลบขยะและการอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซึ่งรวมเรียกว่า สภาวะก๊าซเรือนกระจก ออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่จะเป็นตัวกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลกสะท้อนกลับออกไป ทำให้วิกฤตการณ์อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครด้วย แม้จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตาม ปัญหานี้ก็ยังไม่ลดความรุนแรงลงแต่อย่างใด

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบและมีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พื้นที่เขตบางคอแหลมเกิดความสวยงามด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสำนักงานเขตบางคอแหลมเห็นความสำคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ น่าเยือน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2.2  เพื่อให้เขตบางคอแหลมเป็นเขตน่าอยู่ น่าเยือน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี
- 2.3  เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนให้บรรเทาลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม ดังนี้
- 3.1 ปรับเปลี่ยนต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนมไหสวรรย์ พื้นที่ 1,431 ตารางเมตร
  - 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนมไหสวรรย์ (หน้าศูนย์ฝึกอบรมกรมศุลกากร) พื้นที่ 248.2 ตารางเมตร
- และปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพระรามที่ 3 (เกาะ 2) พื้นที่ 40 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ขออนุมัติโครงการฯ และขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาซื้อขายวัสดุโครงการฯ กำหนดส่งของภายใน 15 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 453,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : ดำเนินการตรวจรับพัสดุและปรับพื้นที่ตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/08/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50300000-6570

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 453,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรีญาดา ปิยะวงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในโลกมีอย่างพุ่มเฟิย เช่น การใช้พลังงานเชื้อเพลิง การฝังกลบขยะและการอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซึ่งรวมเรียกว่า ภาวะก๊าซเรือนกระจก ออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่จะเป็นตัวกักเก็บไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกสะท้อนกลับออกไป ทำให้วิกฤตการณ์อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครด้วย แม้จะมีการณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตาม ปัญหานี้ก็ยังไม่ลดความรุนแรงลงแต่อย่างใด

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบและมีความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พื้นที่เขตบางคอแหลมเกิดความสวยงามด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสำนักงานเขตบางคอแหลมเห็นความสำคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ น่าเยือน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2.2  เพื่อให้เขตบางคอแหลมเป็นเขตน่าอยู่ น่าเยือน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี
- 2.3  เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนให้บรรเทาลง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางคอแหลม ดังนี้

- 3.1 ปรับเปลี่ยนต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนมไหสวรรย์ พื้นที่ 1,431 ตารางเมตร
  - 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนมไหสวรรย์ (หน้าศูนย์ฝึกอบรมกรมศุลกากร) พื้นที่ 248.2 ตารางเมตร
- และปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพระรามที่ 3 (เกาะ 2) พื้นที่ 40 ตารางเมตร

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ขออนุมัติโครงการฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ขออนุมัติโครงการฯ และขอเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาซื้อขายวัสดุโครงการฯ กำหนดส่งของภายใน 15 วัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 453,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : ดำเนินการตรวจรับพัสดุและปรับพื้นที่ตามโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9	:: 25/07/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

