



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 19/07/2566 : ส่งมอบงาน และอยู่ระหว่างการตรวจรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดนตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 รหัสโครงการ... : 50300000-6580 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาตา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนการบริหารราชการช่วงปี พ.ศ. 2566-2575 ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม มีหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางสัญจรผ่านไปมาบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางเดินเท้า ที่ชำรุดเสียหาย
- 2.2 เพื่อดูแล บำรุงรักษา บ่อพักท่อระบายน้ำ
- 2.3 เพื่อดูแล บำรุงรักษาทางเดินเท้า
- 2.4 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาให้ได้รับความปลอดภัย
- 2.5 ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตบางคอแหลม มีเป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม ดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา และกำหนดราคากลาง เดือนพฤศจิกายน จัดทำรายงานขอจ้าง และอนุมัติจ้าง 3 รายการ ได้แก่ 1. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29 - ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4 2. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.จันทน์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 548/83 3. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ.เจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อสัตบรรณ เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 รายการเบื้องต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/01/2566 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยจันทน์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 58/83 2. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29 ถึงซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4 3. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อสัตบรรณ 4. จ้างซ่อมรั้วและราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตบางคอแหลม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 935,760 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เดือนพฤศจิกายน จัดทำรายงานขอจ้าง และอนุมัติจ้าง 3 รายการ ได้แก่ 1. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ช.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29 - ช.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4
2. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ช.จันทร์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 548/83 3. ซ่อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ช.เจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อเสือธรรม

เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 รายการเบื้องต้น

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/01/2566 :		
	1. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำซอยจันทร์ 43 แยก 18 ถึงบ้านเลขที่ 58/83		
	2. ดำเนินการเบิกจ่ายซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29 ถึงซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29-4		
	3. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำซอยเจริญกรุง 78 ถึงศาลเจ้าพ่อเสือธรรม		
	4. จ้างซ่อมรั้วและราวเหล็กกันตกในพื้นที่เขตบางคอแหลม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 935,760 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/07/2566 : ส่งมอบงาน และอยู่ระหว่างการตรวจรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

