



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานเขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2722

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปณณธร กาญจนะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรนิชา ศาลิคุปต์

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง

การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น

ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2561

โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้

1. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

2. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง

ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2562 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ ทั้งระบบการระบายน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปัญหาน้ำท่วมซึ่งพื้นที่

อันมีสาเหตุมาจากน้ำฝน โดยการเพื่อขีดความสามารถระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.

- ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)

- จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข (ผลลัพธ์)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 และดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนดประจำเดือนตุลาคม 2562 แผนงานล่างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 21 ซอย และรายงาน สน.01,สน.02 ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แผนงานล่างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 5 ซอย และรายงาน สน.01 , สน. 02 ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2562 แผนงานล่างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 6 ซอย และรายงาน สน.01 , สน.02 ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมกราคม 2563 แผนงานล่างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 5 ซอย และแผนงานล่างจ้างเหมา จำนวน 1 ซอย และรายงาน สน.01 , สน.02 ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แผนงานล่างสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 7 ซอย และแผนงานล่างจ้างเหมา จำนวน 9 และรายงาน สน.01 , สน.02 ภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมีนาคม 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

แผนงานกลางสำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 18 ซอย และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

