



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

รหัสโครงการ... : 50310000-2760

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบาย

จำนวนถนนที่ขอบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกำหนัได้ในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนัผู้กพันปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี
 อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดแบบรูปรายการงานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23
 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย
 อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับเหมา
 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย
 อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับติดตั้งราวเหล็กกันตกฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย
 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อฯ
 3) งานปรับปรุงถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 4) งานปรับปรุงขยายทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง
 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43
 อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการ
 5) งานปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ และติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเหล็กบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโอนเงินเหลือจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
- 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
- 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)
- 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา
- 5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง
- 6) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักและขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวิวัฒน์ 6) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
- 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
- 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) (สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
- 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)
- 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 (สัญญาเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

