



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

รหัสโครงการ... : 50310000-2760

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นิยาม/คำอธิบาย

จำนวนถนนที่ขอบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกำเนิดภายในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดแบบบูรณาการงานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับเหมา 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับติดตั้งราวเหล็กกันตกฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด) 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อฯ 3) งานปรับปรุงถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง 4) งานปรับปรุงขยายทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด) 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการ 5) งานปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ และติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเหล็กบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโอนเงินเหลือจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>26/12/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับเหมา          2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย          อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับติดตั้งราวเหล็กกันตก          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)          2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย          อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ          3) งานปรับปรุงถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง          4) งานปรับปรุงขยายทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)          2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563          3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง          4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43          อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการ          5) งานปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ และติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเหล็กบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโอนเงินเหลือจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ          แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)          2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563          3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)          4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา          5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง          6) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักและขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวัฒน์ 6) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว          1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)          2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) (สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)          3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)          4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 (สัญญาเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดาน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

รหัสโครงการ... : 50310000-2760

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**





หน่วยงานที่รับชอบ.



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวธรรณิชา ศาสิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นิยาม/คำอธิบาย

จำนวนถนนที่ขอมงบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกั้นได้ภายในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละความสำเร็จในการก่อกั้นผิวพื้นปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดแบบรูปรายการงานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับเหมา 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับติดตั้งราวเหล็กกันตกฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด) 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อฯ 3) งานปรับปรุงถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 4) งานปรับปรุงขยายทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด) 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการ 5) งานปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ และติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเหล็กบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโอนเงินเหลือจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด) 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด

4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง

6) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักและขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวัฒน์ 6) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563

สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โชลิต ซีวิล จำกัด

2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) (สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มงานวันที่ 28

กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โชลิต ซีวิล จำกัด)

3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563

สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)

4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 (สัญญาเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม

2563 เริ่มงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

รหัสโครงการ... : 50310000-2760

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นิยาม/คำอธิบาย

จำนวนถนนที่ของงบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกำหนั้ได้ภายในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนั้ผู้ก่อกำหนั้ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การก่อกำหนั้ประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การก่อกำหนั้ประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การก่อกำหนั้ประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 22/11/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี

อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดแบบรูปารายการงานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23

2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 26/12/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับเหมา

2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย

อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับติดตั้งราวเหล็กกันตกฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)  
 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย  
 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อฯ  
 3) งานปรับปรุงถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง  
 4) งานปรับปรุงขยายทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5  
 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)  
 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง  
 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43  
 อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการ  
 5) งานปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ และติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเหล็กบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโอนเงินเหลือจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ  
 แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6  
 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)  
 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)  
 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา  
 5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยนอมจิต) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง  
 6) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักและขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวิวัฒน์ 6) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7  
 :: 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)  
 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) (สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)  
 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)  
 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 (สัญญาเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

