



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

รหัสโครงการ... : 50310000-2760

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบาย

จำนวนถนนที่ขอบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกำหนัได้ในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนัผู้กพันปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดแบบรูปารายการงานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับเหมา 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับติดตั้งราวเหล็กกันตกฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด) 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อฯ 3) งานปรับปรุงถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง 4) งานปรับปรุงขยายทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาท่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด) 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาท่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปารายการ 5) งานปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ และติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเหล็กบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโอนเงินเหลือจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับติดตั้งราวเหล็กกันตก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อฯ 3) งานปรับปรุงถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 4) งานปรับปรุงขยายทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการ 5) งานปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ และติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเหล็กบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโอนเงินเหลือจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด) 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา 5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง 6) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักและขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวัฒน์ 6) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โชลิต ซีวิล จำกัด) 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) (สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โชลิต ซีวิล จำกัด) 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด) 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 (สัญญาเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดาน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

รหัสโครงการ... : 50310000-2760

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับผิดชอบ.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวธรรณิชา ศาสิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบาย

จำนวนถนนที่ขอมงบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกั้นได้ภายในงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จในการก่อกั้นผิวพื้นปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี
อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดแบบรูปรายการงานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23
2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย
อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับเหมา
2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย
อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับติดตั้งราวเหล็กกันตกฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย
อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อฯ
3) งานปรับปรุงถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
4) งานปรับปรุงขยายทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง
4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43
อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการ
5) งานปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ และติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเหล็กบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ
ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโอนเงินเหลือจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ
แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด

4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง

6) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักและขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวัฒน์ 6) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563

สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โชลิต ซีวิล จำกัด)

2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) (สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มงานวันที่ 28

กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โชลิต ซีวิล จำกัด)

3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563

สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)

4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 (สัญญาเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม

2563 เริ่มงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

รหัสโครงการ... : 50310000-2760

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบาย

จำนวนถนนที่ของงบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกำเนิดภายในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำเนิดผู้ก่อกำเนิดปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 22/11/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี

อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดแบบรูปารายการงานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23

2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 26/12/2562 : 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาของผู้รับเหมา

2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานทิบูลสงครามฝั่งซ้าย

อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับติดตั้งราวเหล็กกันตกฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
 2) งานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย
 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อฯ
 3) งานปรับปรุงถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
 4) งานปรับปรุงขยายทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5
 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง
 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43
 อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการ
 5) งานปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางโพ และติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมทางเดินเหล็กบริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนขอโอนเงินเหลือจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ
 แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6
 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)
 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา
 5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยนอมจิต) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง
 6) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักและขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวิวัฒน์ 6) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7
 :: 24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 23 (สัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
 2) งานซ่อมแซมถนนภายในซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 21 (วัดเชิงหวาย) (สัญญาเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)
 3) งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ซอยวงศ์สว่าง 19 (สัญญาเลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 20 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)
 4) งานซ่อมแซมราวเหล็กกันตก บริเวณแนวเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 43 (สัญญาเลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

