



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

รหัสโครงการ... : 50310000-2816

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,995,780 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบาย

จำนวนถนนที่ขอบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกำเนิดภายในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดพื้นที่ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวิวัฒน์ 6)

อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวิวัฒน์ 6)

อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวิวัฒน์ 6)

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เลขที่สัญญา 2/2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้างบริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เลขที่สัญญา 1/2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้างบริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) งานซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมขอบบ่อพักซอยประชาชื่น 6 แยก 8 (ซอยโชติวิวัฒน์ 6)

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เลขที่สัญญา 2/2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้างบริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เลขที่สัญญา 1/2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้างบริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 21 (ซอยเพิ่มทรัพย์ 1) อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/02/2564 : 1.) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซอยน้อมจิต) (เลขที่สัญญา 1/2564 ลงวันที่ 14

ธันวาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

