



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

รหัสโครงการ... : 50310000-2945

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,787,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,953,202 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาหน้าท่วมประจำปี 2566 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้

- ๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- ๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่ประจำปี 2566 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 23 คู คลอง 46 แห่ง
2. ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม จำนวน 1 แห่ง (ความยาวประมาณ 659 เมตร)
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จำนวน 1 แห่ง
4. ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 38 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนตุลาคม 2565

ขออนุมัติโครงการและดำเนินแผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชอย 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด  
และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ  
งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมกราคม 2566

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ชอย 6 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเสนอราคาและหนังสือตอบตกลงจากกรมราชทัณฑ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 10 ชอย 4 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมา+ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมีนาคม 2566 รักษา

คู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 10 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ

14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนเมษายน 2566 รักษา

คู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 6 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขอเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ

14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รักษา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คลอง สภาทตเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำร่างเอกสารและประกาศเชิญชวน

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รักษา

คลอง สภาทตเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 4 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศเชิญชวน 13-27 มิถุนายน 2566 เสนอ 28 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบ 29 มิถุนายน 2566

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รักษา

คลอง สภาทตเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 7 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ โดยวิธีคัดเลือก

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7

กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รักษา

คลอง สภาทตเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 3 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกันยายน 2566 รักษา  
 คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด  
 และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ  
 งบลงทุน  
 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต  
 จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)  
 ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)  
 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โชลิต ซีวิล จำกัด  
 สัญญาเลขที่ 28/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 15 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2567)  
 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  
 งบดำเนินงาน  
 - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ  
 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7  
 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,554,661 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

รหัสโครงการ... : 50310000-2945

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,787,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,953,202 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง  
 การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น  
 ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง  
 ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2566  
 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้

๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง  
 ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2566 ที่สำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 23 คู คลอง 46 แห่ง
2. ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม จำนวน 1 แห่ง (ความยาวประมาณ 659 เมตร)
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จำนวน 1 แห่ง
4. ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 38 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนตุลาคม 2565

ขออนุมัติโครงการและดำเนินแผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ซอย 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมกราคม 2566

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ซอย 6 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเสนอราคาและหนังสือตอบตกลงจากกรมราชทัณฑ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 10 ซอย 4 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมา+ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมีนาคม 2566 รักษา

คู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 10 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต

จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำร่างเอกสารและประกาศเชิญชวน</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศเชิญชวน 13-27 มิถุนายน 2566 เสนอ 28 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบ 29 มิถุนายน 2566</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>งบลงทุน 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท) 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ โดยวิธีคัดเลือก</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9 - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 3 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

**งบลงทุน**

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

**งบดำเนินงาน**

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกันยายน 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

**งบลงทุน**

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซิวลิ จำกัด สัญญาเลขที่ 28/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 15 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2567)

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

**งบดำเนินงาน**

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,554,661 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

รหัสโครงการ... : 50310000-2945

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,787,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,953,202 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง

การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2566

โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้

๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล

๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2566 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 23 คู คลอง 46 แห่ง
2. ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม จำนวน 1 แห่ง (ความยาวประมาณ 659 เมตร)
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จำนวน 1 แห่ง
4. ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 38 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนตุลาคม 2565

ขออนุมัติโครงการและดำเนินแผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ซอย 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมกราคม 2566

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ซอย 6 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเสนอราคาและหนังสือตอบตกลงจากกรมราชทัณฑ์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศเชิญชวน 13-27 มิถุนายน 2566 เสนอ 28 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบ 29 มิถุนายน 2566

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 7 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ โดยวิธีคัดเลือก

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 3 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกันยายน 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 28/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 15 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2567)

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,554,661 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

รหัสโครงการ... : 50310000-2945

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,787,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,953,202 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาหน้าท่วมประจำปี 2566 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้

- ๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- ๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่ประจำปี 2566 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 23 คู คลอง 46 แห่ง
2. ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม จำนวน 1 แห่ง (ความยาวประมาณ 659 เมตร)
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จำนวน 1 แห่ง
4. ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 38 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนตุลาคม 2565  
ขออนุมัติโครงการและดำเนินแผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ  
- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง

จำนวน 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนธันวาคม 2565 แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชอย 1 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด  
และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ  
งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมกราคม 2566

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 3 ชอย 6 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเสนอราคาและหนังสือตอบตกลงจากกรมราชทัณฑ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แผนงานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 10 ชอย 4 คู คลอง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมา+ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมีนาคม 2566 รักษา

คู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 10 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ

14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนเมษายน 2566 รักษา

คู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 6 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

- 1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต
- 2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขอเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ

14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รักษา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คลอง สภาทตเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานขอจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำร่างเอกสารและประกาศเชิญชวน

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รักษาคู

คลอง สภาทตเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 4 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประกาศเชิญชวน 13-27 มิถุนายน 2566 เสนอ 28 มิถุนายน 2566 ตรวจสอบ 29 มิถุนายน 2566

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รักษาคู

คลอง สภาทตเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 4 คู คลอง 7 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ โดยวิธีคัดเลือก

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7

กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รักษาคู

คลอง สภาทตเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 3 คู คลอง 3 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญญะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด ประจำเดือนกันยายน 2566 รักษาคู คลอง สภาพต่อเนื่อง (งานล้างสำนักงานเขตดำเนินการเอง) จำนวน 2 คู คลอง 5 ท่อ และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด และเดินรณรงค์รักษาความสะอาดงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางซื่อ

งบลงทุน

1) งานขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขนถึงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญยะประกาศิต จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 2 พฤษภาคม 2566)  
 ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 มิถุนายน 2566 (266,560.- บาท)

2) งานก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โชลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 28/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เริ่มสัญญา 15 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2567)  
 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

งบดำเนินงาน

- ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา กรมราชทัณฑ์ หนังสือตอบตกลงเลขที่หนังสือ 14/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 23 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กรกฎาคม 2566 (1,601,459.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,554,661 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

