

โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 7 กรกฎาคม 2566

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน.....(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูติศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 11 กรกฎาคม 2566

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยวงศ์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566)

6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท ฟินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลงทุน 1) งานปรับปรุงซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 13 สิงหาคม 2566)

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566) อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการปรับลดเนื้องาน

3) งานปรับปรุงซอยเตลีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (313,027.68 บาท)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กรกฎาคม 2566 (1,039,965.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 7 กรกฎาคม 2566

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน.....(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูติศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 สิงหาคม 2566 (458,676.- บาท)

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยวงศ์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566)

ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท ฟินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลงทุน 1) งานปรับปรุงซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 กันยายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (318,127.96 บาท)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ทางการเงินส่วนจำกัด ส.ทวิชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 13 กันยายน 2566 (473,880.19 บาท)
 - 3) งานปรับปรุงซอยเตลีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (313,027.68 บาท)
 - 4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กรกฎาคม 2566 (1,039,965.- บาท)
 - งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)
 - 2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)
 - 3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ทางการเงินส่วนจำกัด ส.ทวิชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 สิงหาคม 2566 (471,491.- บาท)
 - 4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน.....(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูมิศาสตร์ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 สิงหาคม 2566 (458,676.- บาท)
 - 5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยวงศ์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ทางการเงินส่วนจำกัด ส.ทวิชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กันยายน 2566 (471,491.- บาท)
 - 6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท ฟินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 22 กันยายน 2566 (432,000.- บาท)
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,189,839 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2946	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 6,214,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 5,189,839 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268
- ปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62
- ปรับปรุงซอยเตลีเบลล์
- ปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย



2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 4 แห่ง
2. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแลถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 6 งาน

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลทพ 1) งานปรับปรุงซอยพระราชราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268
อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบบราคากลาง
 - 3) งานปรับปรุงซอยเคทีเบลล์ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มสมทบกับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
 - 4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างรายงานขอเห็นชอบขอจ้าง
2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7

อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลทพ 1) งานปรับปรุงซอยพระราชราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณา , ขออนุมัติสั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- 2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบบราคากลาง
- 3) งานปรับปรุงซอยเคทีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มสมทบกับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณา , ขออนุมัติสั่งจ้าง
และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38

อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งหนังสือนำคำประกันสัญญา
และแจ้งเซ็นสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลทพ 1) งานปรับปรุงซอยพระราชราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา

- 2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินประจำงวด
- 3) งานปรับปรุงซอยเคทีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งเซ็นสัญญาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
- 4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งเซ็นสัญญาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โอลิต ซีวิล จำกัด
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบบราคากลาง

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลทพ 1) งานปรับปรุงซอยพระราชราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม
2566 สิ้นสุดสัญญา 13 สิงหาคม 2566)

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่
11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566)

3) งานปรับปรุงซอยเคทีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โอลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โอลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่
7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท
โอลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โอลิต ซีวิล จำกัด
สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักขอยวงค์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 20 มิถุนายน 2566

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงค์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566)

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูติศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566)

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีขอยวงค์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลงทุน 1) งานปรับปรุงขอยประขาราชฎ์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 13 สิงหาคม 2566)

2) งานปรับปรุงขอยแยกขอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566)

3) งานปรับปรุงขอยเคลีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (313,027.68 บาท)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักขอยวงค์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กรกฎาคม 2566 (1,039,965.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงค์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 7 กรกฎาคม 2566

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูติศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 11 กรกฎาคม 2566

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีขอยวงค์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566)

6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท ฟินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลงทุน 1) งานปรับปรุงขอยประขาราชฎ์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 13 สิงหาคม 2566)

2) งานปรับปรุงขอยแยกขอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566) อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

เนื่องจากมีการปรับลดเนื้องาน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3) งานปรับปรุงซอยเดลีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (313,027.68 บาท)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กรกฎาคม 2566 (1,039,965.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 7 กรกฎาคม 2566

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูติศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 สิงหาคม 2566 (458,676.- บาท)

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยวงศ์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566) ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างขั้นตอน.... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท ฟินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลงทุน 1) งานปรับปรุงซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 กันยายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (318,127.96 บาท)

2) งานปรับปรุงซอยแยกขอรังชาติภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 13 กันยายน 2566 (473,880.19 บาท)

3) งานปรับปรุงซอยเดลีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (313,027.68 บาท)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กรกฎาคม 2566 (1,039,965.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 สิงหาคม 2566 (471,491.- บาท)

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูติศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 สิงหาคม 2566 (458,676.- บาท)

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยวงศ์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กันยายน 2566 (471,491.- บาท)

6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร

อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท พินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 22 กันยายน 2566 (432,000.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,189,839 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2946

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,214,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,189,839 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

ปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62

ปรับปรุงซอยเตลีเบลล์

ปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 4 แห่ง

2. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 6 งาน

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลงทุน 1) งานปรับปรุงซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง

3) งานปรับปรุงซอยเตลีเบลล์ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มสมทบกับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างรายงานขอเห็นชอบขอจ้าง

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7

อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติตั้งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลงทุน 1) งานปรับปรุงซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณา , ขออนุมัติตั้งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

3) งานปรับปรุงซอยเตลีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มสมทบกับงบประมาณประจำปี

พ.ศ. 2566

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณา , ขออนุมัติตั้งจ้าง

และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38

อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติตั้งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา



บาท)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กรกฎาคม 2566 (1,039,965.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 7 กรกฎาคม 2566

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูติศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 11 กรกฎาคม 2566

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยวงศ์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566)

6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท ฟินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลงทุน 1) งานปรับปรุงซอยประชากรราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 13 สิงหาคม 2566)

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566) อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการปรับลดเนื้องาน

3) งานปรับปรุงซอยเตลีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (313,027.68 บาท)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กรกฎาคม 2566 (1,039,965.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 7 กรกฎาคม 2566

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูติศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 สิงหาคม 2566 (458,676.- บาท)

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยวงศ์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566) ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท ฟินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลงทุน 1) งานปรับปรุงซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268
 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 กันยายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (318,127.96 บาท)

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 13 กันยายน 2566 (473,880.19 บาท)

3) งานปรับปรุงซอยเตลีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (313,027.68 บาท)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กรกฎาคม 2566 (1,039,965.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 สิงหาคม 2566 (471,491.- บาท)

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูติศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 สิงหาคม 2566 (458,676.- บาท)

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยวงศ์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กันยายน 2566 (471,491.- บาท)

6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท พินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 22 กันยายน 2566 (432,000.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,189,839 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2946

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,214,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,189,839 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

ปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62

ปรับปรุงซอยเตลีเบลล์

ปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1. ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 4 แห่ง
2. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 6 งาน

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลทงน 1) งานปรับปรุงซอยประชากรราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง

3) งานปรับปรุงซอยเคทีเบลล์ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มสมทบกับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างรายงานขอเห็นชอบของจ้าง

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยวงศ์สว่างซอย 7

อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลทงน 1) งานปรับปรุงซอยประชากรราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณา , ขออนุมัติจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

3) งานปรับปรุงซอยเคทีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มสมทบกับงบประมาณประจำปี

พ.ศ. 2566

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณา , ขออนุมัติจ้าง

และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38

อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งหนังสือนำคำประกันสัญญา

และแจ้งเซ็นสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลทงน 1) งานปรับปรุงซอยประชากรราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินประจำงวด

3) งานปรับปรุงซอยเคทีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งเซ็นสัญญาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งเซ็นสัญญาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด

สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลทงน 1) งานปรับปรุงซอยประชากรราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268

อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม

2566 สิ้นสุดสัญญา 13 สิงหาคม 2566)

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่

11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566)

3) งานปรับปรุงซอยเคทีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์

2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่



อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 13 สิงหาคม 2566)

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566) อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการปรับลดเนื้องาน

3) งานปรับปรุงซอยเตลีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (313,027.68 บาท)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กรกฎาคม 2566 (1,039,965.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 7 กรกฎาคม 2566

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาอุทิศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 สิงหาคม 2566 (458,676.- บาท)

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยวงศ์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566) ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท ฟินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบลงทุน 1) งานปรับปรุงซอยประชากรราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 กันยายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (318,127.96 บาท)

2) งานปรับปรุงซอยแยกซอยรัชดาภิเษก 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 21 กรกฎาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 13 กันยายน 2566 (473,880.19 บาท)

3) งานปรับปรุงซอยเตลีเบลล์ อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 30 มิถุนายน 2566 (313,027.68 บาท)

4) งานปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กรกฎาคม 2566 (1,039,965.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น 1) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 38 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 16 มิถุนายน 2566 (484,196.- บาท)

2) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยวงศ์สว่างซอย 7 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 3 เมษายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2566 (496,977.- บาท)

3) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยปานทิพย์ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอน... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 29 สิงหาคม 2566 (471,491.- บาท)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 17 อยู่ระหว่างขั้นตอน.....(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท กานดาภูติศ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 สิงหาคม 2566 (458,676.- บาท)

5) งานซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวีซอยวงศ์สว่าง 6 จำนวน 37 บ่อ อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 27 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2566)

ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 7 กันยายน 2566 (471,491.- บาท)

6) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา และบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร

อยู่ระหว่างขั้นตอน..... (ดำเนินการตามสัญญา บริษัท พินเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด สัญญาเลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 8 กันยายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 22 กันยายน 2566 (432,000.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,189,839 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

