



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณคลองแสนแสบ พื้นที่เขตราชเทวี
 รหัสโครงการ... : 50320000-3193 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพย์รัตน์ ฐากูรกิจรินทร์ ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์ #1547

1.3 หลักการและเหตุผล

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
 เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2563 : จัดทำแผนดำเนินการ และคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2563 : ทำความสะอาดริมคลองแสนแสบครั้งที่ 1เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ริมคลองสามเสน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/01/2564 : ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด และรื้อสิ่งกีดขวางทางเดินริมคลอง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/02/2564 : พัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ | | |
| | 1. รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำริมคลอง (ทั้งคลองแสนแสบและคลองสาขา) ซึ่งต้องดำเนินการทั้งหมดรวม 14 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 แห่ง เหลือที่ยังดำเนินการไม่สำเร็จ 7 แห่ง | | |
| | 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ (จุด check in)โดยการวาดภาพระบายสีบนรั้วโรงเรียนวัดติศาหาราม ด้านติดคลองแสนแสบ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/04/2564 : | | |
| | - คลองแสนแสบดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ | | |
| | 1. พัฒนาทำความสะอาด กำจัดขยะ วัชพืช ตัด/แต่งต้นไม้ริมฝั่งคลอง และทำความสะอาดพื้นทางเดินริมเขื่อน 3,630 เมตร | | |
| | 2. จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลองเพื่อเปิดทางไหลของน้ำ ในคลองสาขา ระยะทางรวม 2,595 เมตร | | |
| | 3. ให้ความรู้สถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย 15 สถานประกอบการ | | |
| | 4. สาธิตการทำถังหรือบ่อดักไขมัน สำหรับบ้านเรือน 7 ชุมชน | | |
| | 5. รมรงค์ประชมสัมพันธ์ไม่วางสิ่งกีดขวางและไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง 7 ชุมชน | | |
| | 6. จัดระเบียบทางเดินริมเขื่อน ไม่ให้มีการตั้งวาง ตากแขวนสิ่งของ 1,620 เมตร | | |
| | 7. รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำทางเดินริมเขื่อน/แนวคลอง/คลองสาขา 8 แห่ง (คงเหลืออีก 6 แห่ง) | | |
| | 8. ปรับปรุงราวกันตก และซ่อมแซมสะพานทางเดินข้ามคลองให้มีความปลอดภัย 5 สะพาน | | |
| | 9. ตรวจสอบความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางเดินริมคลอง 1,620 เมตร (ตามแนวทางเดินริมเขื่อน) และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | | |
| | 10. พัฒนาพื้นที่ว่างบริเวณสะพานหัวช้าง ริมคลองแสนแสบ ขนาดพื้นที่ 100 ตารางวา ให้เป็นพื้นที่กิจกรรม จุดพักผ่อน | | |
| | 11. พัฒนาลานปูน พื้นที่ส่วนรวมของชุมชนสมประสงค์ 5 ริมคลองแสนแสบ ขนาดพื้นที่ 80 ตารางวา ให้สะอาด สวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | | |
| | 12. ปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงวัดพระยาหยั่ง ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองส้มป่อย (คลองสาขาของคลองแสนแสบ) จำนวน 18 บล็อก | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ด้วยการวาดภาพระบายสีบนกำแพง

- คลองสามเสนดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

1. พัฒนาทำความสะอาด กำจัดขยะ วัชพืช ตัด/แต่งต้นไม้ริมฝั่งคลอง และทำความสะอาดพื้นที่ทางเดินริมเขื่อน (ที่เดินได้) ประมาณ 400 เมตร
2. สาธิตการทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 2 ชุมชน
3. รมรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่วางสิ่งกีดขวางและไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง 2 ชุมชน
4. สำรวจสิ่งรุกล้ำ และไม่พบการรุกล้ำ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำทางเดินริมเขื่อน/แนวคลองแสนแสบ 6 แห่ง
2. ตรวจสอบความเพียงพอ เหมาะสมของไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตลอดแนวริมคลองแสนแสบ 4,800 เมตร

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงโรงเรียนวัดติสหงสาราม ริมคลองแสนแสบ จำนวน 25 บล็อก

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสามเสนบริเวณเกาะพหลโยธินและเกาะดินแดง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

5. ติดตั้งป้ายระดับบริเวณคลองสามเสน และหาสำรวจความเหมาะสมติดตั้งป้ายระดับบริเวณริมคลองแสนแสบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 31/05/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจุด check in บริเวณริมคลองสามเสนบริเวณเกาะพหลโยธินและเกาะดินแดง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมติดตั้งป้ายระดับบริเวณคลองสามเสนแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 29/06/2564 : ปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวรั้วและอาคารเรียน โรงเรียนวัดติสหงสาราม ซึ่งอยู่ริมคลองแสนแสบ

โดยการใช้ศิลปกรรมการเขียนภาพหลากหลายเทคนิคเพื่อตกแต่งที่ว่างของอาคารและผนังกำแพงให้สอดคล้องกับคลองแสนแสบ

โดยภาพเขียนที่มีการบอกเล่าวิถีชีวิตและธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวริมคลองแสนแสบ ย่านวัดติสหงสารามที่เป็นแหล่งชุมชนริมคลอง

ตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยภาพวาดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคู่วัดมกกะสันขนาดใหญ่บนกำแพงอาคาร

ภาพยามเช้าของสายน้ำพระออกบิณฑบาต ภาพห้องทุ่งวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ ภาพวิถีชีวิตชาวน้ำและการค้าขายทางเรือ เป็นต้น

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ โรงเรียนวัดติสหงสาราม

ให้เป็นแหล่งพักผ่อนอารมณ์ความรู้สึกรักของคนที่ใช้ทางสัญจรทางน้ำและยังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมทางน้ำทั้งกลางวันและยามค่ำคืน

ในการเที่ยวชมภาพศิลปะที่สวยงามและเช็กอินเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการวาดภาพศิลปกรรมบนกำแพงโรงเรียนวัดติสหงสาราม ริมคลองแสนแสบ โดย ทีมงานศาสตราจารย์

ดร. พิชัย สดภิบาล (อาจารย์สด) กรรมการมูลนิธิต่อต้านทุจริต โครงการแต้มีสี่ เต็มฝัน ต่อต้านทุจริต

ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดติสหงสารามและคณะครู ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวรั้วและอาคารเรียน โรงเรียนวัดติสหงสาราม

ซึ่งอยู่ริมคลองแสนแสบ

โดยการใช้ศิลปกรรมการเขียนภาพหลากหลายเทคนิคเพื่อตกแต่งที่ว่างของอาคารและผนังกำแพงให้สอดคล้องกับคลองแสนแสบ

โดยภาพเขียนที่มีการบอกเล่าวิถีชีวิตและธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวริมคลองแสนแสบ ย่านวัดติสหงสารามที่เป็นแหล่งชุมชนริมคลอง

ตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยภาพวาดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคู่วัดมกกะสันขนาดใหญ่บนกำแพงอาคาร

ภาพยามเช้าของสายน้ำพระออกบิณฑบาต ภาพห้องทุ่งวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ ภาพวิถีชีวิตชาวน้ำและการค้าขายทางเรือ เป็นต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 30/09/2564 : ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่จัดทำขึ้น ครบถ้วนร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนของหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

