



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาดาน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50320000-3200

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,199,752 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณรงค์ศักดิ์ เปรมไสย #6765

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์ #1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : รอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ยังไม่ได้รับรายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : ยังไม่มีข้อมูล (รอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ยังไม่ได้รับรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ยังไม่ได้รับรายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ยังไม่ได้รับรายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ยังไม่ได้รับรายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ดำเนินการและเบิก-จ่าย แล้วเสร็จทุกงาน 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำและไหลทาง ซอยโรงเรียนกิ่งเพชร จำนวนเงิน 360,996.- 2. ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกซอยวัฒนาวงศ์ จำนวนเงิน 486,889.- 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยเพชรบุรี 12/6 จำนวนเงิน 402,996.- 4. ซ่อมแซมที่ระบายน้ำและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยเพชรบุรี 12/10 จำนวนเงิน 189,995.- 5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำและช่องรับน้ำหน้าคันทัน ซอยราษีไศล 13 จำนวนเงิน 499,000.- 6. ซ่อมแซมผิวจราจรและที่ระบายน้ำ ซอยเพชรบุรี 18 จำนวนเงิน 60,000.-	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2564 : 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำและไหลทาง ซอยโรงเรียนกิ่งเพชร งบประมาณ 360,996.- 2. ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกซอยวัฒนาวงศ์ งบประมาณ 486,889.- 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำซอยเพชรบุรี 12/6 งบประมาณ 402,996.- 4. ซ่อมแซมที่ระบายน้ำและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำซอยเพชรบุรี 12/10 งบประมาณ 189,995.- 5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำและช่องรับน้ำหน้าคันทัน ซอยราษีไศล 13 งบประมาณ 499,000.-		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

6. ซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำ ซอยเพชรบุรี 18 งบประมาณ 60,000.-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,999,876 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

