



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลอง และถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50330000-3142

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ชัย แสงขาว

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองบ้านกล้วยใต้ (ซอยสุขุมวิท 40) โดยการทำความสะอาดพัฒนา คลอง จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง ล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองบ้านกล้วยใต้ (ริมถนนสุขุมวิทซอย 40)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติกิจกรรมฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางเท้าริมคลอง / ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง / ล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1) ดำเนินการจัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง 2) จัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง 3) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 4) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คลอง จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคองในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1) จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 2) ซัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง เมื่อวันที่ 22 ก.พ.63 3) ข่อมแซมราวเหล็กกันตกริมคลอง เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 4) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 5) ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสะพานข้ามคลอง มีความสะอาด ปลอดภัย เมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคองในเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ -วันที่ 4 มี.ค. 63 ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่าง -วันที่ 2 - 13 มี.ค. 63 ซัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง -วันที่ 7 มี.ค. 63 1) จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางเท้าริมคลอง 63 2) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 3) ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสะพานข้ามคลอง มีความสะอาด ปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคองและถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนเมษายน 2563 ดังนี้		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 1. พัฒนาคอลงบ้านกล้วยใต้
  - วันที่ 2 เม.ย. 63 ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง
  - วันที่ 18 เม.ย. 63 1) จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางทำริมคลอง 63 2) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์คลอง
- 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
  - ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ปากซอยถนนดวงพิทักษ์ ถึงปากซอยสุขุมวิท 52
    - 1) ปลุกต้นไม้เพิ่มเติมริมทาง
    - 2) ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร
    - 3) ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
    - 4) ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รกหรือเป็นจุดอับสายตา
    - 5) ทำความสะอาดสะพานลอย
  - ถนนพระราม 4 ทางรถไฟถนนเชื้อเพลิง ถึงสามแยกพระโขนง
    - 1) ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร
    - 2) ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนพฤษภาคม 2563  
 ดังนี้

- 1. พัฒนาคอลงบ้านกล้วยใต้
  - วันที่ 6 พ.ค. 63 จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางทำริมคลอง 63
  - วันที่ 14 พ.ค.63 ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์คลอง
  - วันที่ 18 พ.ค. 63 ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง
- 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
  - ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ปากซอยถนนดวงพิทักษ์ ถึงปากซอยสุขุมวิท 52
    - 1) ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร
    - 2) ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
    - 3) ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รกหรือเป็นจุดอับสายตา
    - 4) ทำความสะอาดสะพานลอย
  - ถนนพระราม 4 ทางรถไฟถนนเชื้อเพลิง ถึงสามแยกพระโขนง
    - 1) ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร
    - 2) ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนมิถุนายน 2563  
 โดยการติดตั้งป้ายโครงการให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องสมพระเกียรติ เพื่อรอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้  
 เจ้าหน้าที่ยังคงเข้าพัฒนาทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

