



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสโครงการ... : 50340000-3494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 984,923 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศเวศ ศรีสวัสดิ์ โทร.6365

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตประเวศมีลักษณะผสมผสานระหว่างเขตชั้นในและเขตชั้นนอก มีพื้นที่ ๕๒.๔๙ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ ๓๐ % และที่ว่างประมาณ ๓๐ % ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้พื้นที่เขตประเวศเป็นชุมชนชานเมือง รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ และโดยที่เขตประเวศ ถือได้ว่าเพิ่มจุดเชื่อมโยงการคมนาคมทางฝั่งกรุงเทพตะวันออกและอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิมีการขยายตัวในแต่ละด้านไม่ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย ฯลฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน สำนักงานเขตประเวศโดยฝ่ายโยธา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้ทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบสว่างไสว เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
๓. เพื่อให้เขตประเวศเป็นเขตน่าอยู่ ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ดวง และดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน ๒๐๐ ดวง โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และความสะดวกในการสัญจรไปมาในเวลาากลางคืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : 1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2) ดำเนินการสำรวจพื้นที่ตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานแผนการซ่อมแซมไฟฟ้า ตามแผนที่ตั้งไว้ จำนวน 200 ดวง		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามแผน จำนวน 200 ดวง จำนวนที่ซ่อมแซม 435 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 956,923 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผน จำนวน 200 ดวง จำนวนที่ซ่อมแซม 27 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 28,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

