



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงภัยและล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติเหตุ

รหัสโครงการ... : 50340000-7123

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การตรวจสอบอาคารที่มีความผิดปกติหรืออาคารตามที่สำนักงานโยธาแจ้งสำนักงานเขต ที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคนโดยทั่วไป ที่อาจมีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน อาคารที่อยู่อาศัยรวม เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของอาคารตระหนักถึงความปลอดภัยและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อผู้เข้าไปใช้อาคาร และให้เจ้าของอาคารได้ดำเนินการแก้ไขและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ภายในอาคารให้ครบสมบูรณ์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1) เพื่อให้เจ้าของอาคารตระหนักถึงความปลอดภัยและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อผู้เข้าไปใช้อาคาร
- 2) เพื่อให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ภายในอาคารให้ครบถ้วนสมบูรณ์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อาคารเก่าและอาคารสาธารณะที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติเหตุและมีการประสานแจ้งจากสำนักงานโยธา

มีระบบอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และตามที่กฎหมายกำหนด

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละของเขตที่ได้รับข้อมูลการสำรวจอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติเหตุและมีการประสานแจ้งเพื่อให้เจ้าของอาคารปรับปรุงแก้ไข

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 :

- ตุลาคม 2565 ดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน
- พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย
- ธันวาคม 2565 ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย
- มกราคม 2566 ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท

และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของปรับปรุง จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท

และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/06/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย จำนวน 1 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/06/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 2 ราย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/08/2566 : ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : 1) ดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะในกลุ่มอาคารเสี่ยง 9 ประเภท และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ยังไม่สามารถส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้องให้เจ้าของอาคารปรับปรุง จำนวน 1 ราย 2) ติดตามและประเมินผลโครงการ 3) รายงานผลการดำเนินงาน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

