



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองวัดรวก

รหัสโครงการ... : 50350000-3459

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 651,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝน
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหนุน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การปฏิบัติการเนื่องจากน้ำฝน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งลดปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่
2. การปฏิบัติการเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุน เพื่อป้องกันน้ำท่วมอันเนื่องมาจากน้ำหนุนสูงบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. การป้องกันเนื่องจากน้ำฝน
2. เป้าหมายการป้องกันเนื่องจากน้ำหนุน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง/แบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : ชุดลอกคลองวัดรวก ณ วันที่ 18 พ.ย. 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1.รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาประกาศเลขที่ ยธ.1/63 ลว.21 พ.ย. 62 ขยายแบบชุดละ 200 บาท ระหว่างวันที่ 21-28 พ.ย. 62		
	ยื่นข้อเสนอ 29 พ.ย. 62 พิมพ์เอกสาร 2 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : ชุดลอกคลองวัดรวกอยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1. ทบทวนราคากลาง		
	2. รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : ชุดลอกคลองวัดรวกอยู่ระหว่างขั้นตอน		
	พิมพ์เอกสาร 15 ม.ค.63 ชื่อแบบ 2 ราย		
	1. วุฒิกรณกรข้าง 556,248.-		
	2. บจก.บุญณะประกาศิต 365,904 ต่ำกว่าราคากลาง 42.20 ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้เพื่อรายงาน		
	ผอ.สืบสวนทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 :ชุดลอกคลองวัดรวกอยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 :ชุดลอกคลองวัดรวก อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

