



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองบางรัก

รหัสโครงการ... : 50350000-3464

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 878,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมที่จะรับมือกับน้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก ป้องกันและระบายน้ำท่วมขัง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากชุมชนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2. เพื่อป้องกันจุดอ่อนน้ำท่วมขัง
3. เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมขัง
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

คลองบางรัก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ทำราคากลาง/แบบรูปรายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนทำราคากลาง/แบบรูปรายการ / 26/11/2562 : ชุดลอกคลองบางรัก ณ วันที่ 18 พ.ย. 62 อยู่ระหว่างขั้นตอน			
	1.รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาประกาศเลขที่ ยธ.1/63 ลว.21 พ.ย. 62 ขายแบบชุดละ 200 บาท ระหว่างวันที่ 21-28 พ.ย. 62			
	ยื่นข้อเสนอ 29 พ.ย. 62 พิมพ์เอกสาร 2 ธ.ค. 62			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2562 : ชุดลอกคลองบางรัก อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	1. แจงวางหลักประกันสัญญา			
	2. ตรวจร่างสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/1/2563 : ชุดลอกคลองบางรักอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/2/2563 : ชุดลอกคลองบางรักอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

