



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50350000-3524

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางพลัดมีเนื้อที่ประมาณ 11.36 ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอยที่เป็นทางสาธารณะประมาณ 80 ซอย รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ให้ผิวจราจรและส่วนประกอบของถนนมีสภาพที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจสภาพถนน ตรอก ซอย ส่วนประกอบถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตบางพลัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2562 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมี 1 รายการคือ		
	ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ ท.60/29 พร้อมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 39 บ่อ เป็นเงิน 498,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/11/2562 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ วันที่ 18 พ.ย. 62		
	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสุข 65 ระยะเวลา 30 วัน ผู้รับจ้าง บจก.โชคกิจการก่อสร้าง 1/2563 ลว.21 พย.62 สิ้นสุดสัญญา 21 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2562 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญ 65 อยู่ระหว่างนัดคณะกรรมการตรวจรับงาน 20 ธ.ค. 62		
	2. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ทางเข้า-ออก วัดเทพากร อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง		
	3. ซ่อมแซมเสริมราวกันตกซอยเจริญ 94/1 อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง		
	4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญ 71 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง		
	5. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และบ่อพักซอยเจริญ 57 แยก 3-1 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/1/2563 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อยู่ระหว่างขั้นตอน.		
	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญฯ 65 ระยะเวลา 30 วัน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	2. ซ่อมแซมอยู่ ค.ส.ล. ทางเข้า-ออก วัดเทพากร ถนนเจริญฯ ระยะเวลา 30 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา 7 กพ.63		
	3. ซ่อมแซมเสริมราวกันตกซอยเจริญฯ 94/1 ระยะเวลา 30 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญา 5 กพ.63		
	4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญฯ 71 ระยะเวลา 30 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	5. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และบ่อพักซอยเจริญฯ 57 แยก 3-1 ระยะเวลา 30 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/2/2563 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ จรัญ 65 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมเสริมราวกันตกซอยจรัญ 94/1 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ทางเข้า-ออก วัดเทพพากร เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และบ่อพักซอยจรัญ 57 แยก 3-1 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 5. ซ่อมแซมเสริมราวกันตกลำกระโดง ซอยจรัญ 63 อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามใบสั่งจ้าง 6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 71 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 7. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนสะพานไม้ อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 23/3/2563 :ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. ซ่อมแซมเสริมราวกันตกซอยจรัญ 94/1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ทางเข้าออกวัดเทพพากร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และบ่อพักซอยจรัญ 57 แยก 3-1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5. ซ่อมแซมเสริมราวกันตกลำกระโดง ซอยจรัญ 63 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 71 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ชุมชนสะพานไม้ รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 8. ซ่อมแซมถนนชุมชนบ้านมั่นคงใจเดียว จากซอยจรัญ 75แยก6-1 ถึงที่ดินเลขที่ 67 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง 9. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 75 แยก 7 และแยก 25 ดำเนินการตามสัญญา 10. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดดาวอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 65 ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. ซ่อมแซมเสริมราวกันตกซอยจรัญ 94/1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ทางเข้าออกวัดเทพพากร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และบ่อพักซอยจรัญ 57 แยก 3-1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5. ซ่อมแซมเสริมราวกันตกลำกระโดง ซอยจรัญ 63 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 71 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ชุมชนสะพานไม้ รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 8. ซ่อมแซมถนนชุมชนบ้านมั่นคงใจเดียว จากซอยจรัญ 75แยก6-1 ถึงที่ดินเลขที่ 67 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง 9. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยจรัญ 75 แยก 7 และแยก 25 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดดาวอยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและหาตัวผู้รับจ้าง 11. ซ่อมแซมขอบบ่อพักซอยจรัญฯ65 ระยะเวลา 30 วัน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 12. ซ่อมแซมถนนค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 ระยะเวลา 30 วัน <p>อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 25/5/2563 :ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม</p> <p>บำรุงถนนตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเดือนพฤษภาคมเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญ89 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน294,000.- 2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดดาวดิงซาราม อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 210,538.55 บาท <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: 22/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

