



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50350000-3580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทองพูล พรนิคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดีฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม

2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต

2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓. เป้าหมาย

ถนนอรุณอมรินทร์ บริเวณเกาะกลางช่วงเสาสะพาน P49-p53 ดำเนินการ 5 ช่วงเสาพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 16/11/2563 : วางแผนเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 16/12/2563 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/01/2564 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อ และยืนยันสถานที่สำหรับปลูกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/02/2564 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 17/03/2564 : อยู่ในระหว่างการตรวจรับของ และได้ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกจ่ายตามงบประมาณ จำนวนเงิน 500,000 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 500,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้วบางส่วน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้วบางส่วน บริเวณทางต่างระดับสายใต้ และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 19/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว บริเวณทางต่างระดับสายใต้ และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ แต่ยังไม่ดำเนินการไม้เรียบบริเวณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 16/07/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการเก็บรายละเอียดต้นไม้เพื่อความสวยงาม | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งหากเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงได้จัดทำรายงานเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไป

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 19/08/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย | | |
| รายงานครั้งที่12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 14/09/2564 : ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้แล้วเสร็จโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 - 10 กรกฎาคม 2564 ดังต่อไปนี้ | | |
| | 1. ปลูกต้นไม้ทรง ครอบบัวบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก ถนนสิรินธร | | |
| | 2. ปลูกต้นไม้เพื่อพำ สวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ แขวงบางยี่ขัน | | |
| | 3. ปลูกต้นไม้เพื่อพำ บริเวณเกาะกลางและรอบบัวบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก ถนนสิรินธร | | |
| | 4. ปลูกต้นไม้เพื่อพำสวนหย่อมบางยี่ขัน : ซึ่งเป็นจุด CHECK IN | | |
| | 5. ปลูกต้นไม้เพื่อพำเกาะกลางถนนสิรินธร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50350000-3580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทองพูล พรนิคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนตัดฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม

2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต

2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓. เป้าหมาย

ถนนอรุณอมรินทร์ บริเวณเกาะกลางช่วงเสาสะพาน P49-p53 ดำเนินการ 5 ช่วงเสาพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 16/11/2563 : วางแผนเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 16/12/2563 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/01/2564 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติโครงการ และยืนยันสถานที่สำหรับปลูกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/02/2564 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติโครงการ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 17/03/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับของ และได้ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกจ่ายตามงบประมาณ จำนวนเงิน 500,000 บาท | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 500,000 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้วบางส่วน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้วบางส่วน บริเวณทางต่างระดับสายใต้ และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 19/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว บริเวณทางต่างระดับสายใต้ และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ แต่ยังไม่ดำเนินการไม่เรียบร้อย | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 16/07/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดต้นไม้เพื่อความสวยงาม ซึ่งหากเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงได้จัดทำรายงานเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไป | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 19/08/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 14/09/2564 : ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้แล้วเสร็จโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 - 10 กรกฎาคม 2564 ดังต่อไปนี้ | | | |
| | 1. ปลูกต้นไม้รอบบ่อบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก ถนนสิรินธร | | | |
| | 2. ปลูกต้นไม้เพื่อพำ สวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ แขวงบางยี่ขัน | | | |
| | 3. ปลูกต้นไม้เพื่อพำ บริเวณเกาะกลางและรอบบ่อบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก ถนนสิรินธร | | | |
| | 4. ปลูกต้นไม้เพื่อพำสวนหย่อมบางยี่ขัน : ซึ่งเป็นจุด CHECK IN | | | |
| | 5. ปลูกต้นไม้เพื่อพำเกาะกลางถนนสิรินธร | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50350000-3580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทองพูล พรนิคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดีดฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม

2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต

2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓. เป้าหมาย

ถนนอรุณอมรินทร์ บริเวณเกาะกลางช่วงเสาสะพาน P49-p53 ดำเนินการ 5 ช่วงเสาพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 25/10/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 16/11/2563 : วางแผนเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 16/12/2563 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 20/01/2564 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อ และยืนยันสถานที่สำหรับปลูกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 19/02/2564 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 17/03/2564 : อยู่ในระหว่างการตรวจรับของ และได้ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกจ่ายตามงบประมาณ จำนวนเงิน 500,000 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 500,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้วบางส่วน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้วบางส่วน บริเวณทางต่างระดับสายใต้ และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 19/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว บริเวณทางต่างระดับสายใต้ และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ แต่ยังคงดำเนินการไม่เรียบร้อย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 16/07/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการเก็บรายละเอียดต้นไม้เพื่อความสวยงาม ซึ่งหากเสร็จสมบูรณ์แล้วจักได้จัดทำรายงานเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 19/08/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 14/09/2564 : ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้แล้วเสร็จโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 - 10 กรกฎาคม 2564 ดังต่อไปนี้ | | |
| | 1. ปลูกต้นไม้ทรง ครอบบัวบริเวณจุดกัลป์รถหน้าโรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก ถนนสิรินธร | | |
| | 2. ปลูกต้นไม้ทรง ฟ้าย สวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ แขวงบางยี่ขัน | | |
| | 3. ปลูกต้นไม้ทรง ฟ้าย บริเวณเกาะกลางและครอบบัวบริเวณจุดกัลป์รถหน้าโรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก ถนนสิรินธร | | |
| | 4. ปลูกต้นไม้ทรง ฟ้ายสวนหย่อมบางยี่ขัน : ซึ่งเป็นจุด CHECK IN | | |
| | 5. ปลูกต้นไม้ทรง ฟ้ายเกาะกลางถนนสิรินธร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50350000-3580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทองพูล พรนิคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายอนุเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีเป็นปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดักฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- 2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม
- 2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต
- 2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓. เป้าหมาย

- ถนนอรุณอมรินทร์ บริเวณเกาะกลางช่วงเสาสะพาน P49-p53 ดำเนินการ 5 ช่วงเสาพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2563 : อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 16/11/2563 : วางแผนเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 16/12/2563 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 20/01/2564 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อ และยืนยันสถานที่สำหรับปลูกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/02/2564 : อยู่ในระหว่างรออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 17/03/2564 : อยู่ในระหว่างการตรวจรับของ และได้ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกจ่ายตามงบประมาณ จำนวนเงิน 500,000 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 500,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้วบางส่วน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้วบางส่วน บริเวณทางต่างระดับสายใต้ และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 19/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว บริเวณทางต่างระดับสายใต้ และสวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ แต่ยังไม่ดำเนินการไม่เรียบร้อย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 16/07/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการเก็บรายละเอียดต้นไม้เพื่อความสวยงาม ซึ่งหากเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงได้จัดทำรายงานเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 19/08/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 14/09/2564 : ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้แล้วเสร็จโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 - 10 กรกฎาคม 2564 ดังต่อไปนี้ | | |
| | 1. ปลูกต้นไม้ทรง รอบบ่อบัวบริเวณจุดกัลป์รถหน้าโรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก ถนนสิรินธร | | |
| | 2. ปลูกต้นไม้เพื่อพำ สวนหย่อมวัดน้อยนางหงษ์ แขวงบางยี่ขัน | | |
| | 3. ปลูกต้นไม้เพื่อพำ บริเวณเกาะกลางและรอบบ่อบัวบริเวณจุดกัลป์รถหน้าโรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก ถนนสิรินธร | | |
| | 4. ปลูกต้นไม้เพื่อพำสวนหย่อมบางยี่ขัน : ซึ่งเป็นจุด CHECK IN | | |
| | 5. ปลูกต้นไม้เพื่อพำเกาะกลางถนนสิรินธร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

