



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3593

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมศักดิ์ เกษสี

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพิกา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

มีสภาพทางกายภาพที่เป็นจุดเสี่ยง เช่นที่มีด ที่เปลี่ยว ซึ่งเป็นช่องโอกาสให้เกิดอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

2.2 เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.3 เพื่อประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะและที่ดินเอกชนในเขตบางพลัด ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 250 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยและยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ๗. ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการก่ออาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือนตุลาคม ได้ 8 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.80 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 :แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานประสานการไฟฟ้าเข้าดำเนินการที่ได้รับแจ้งจากประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ 56 ดวงคิดเป็นร้อยละ 35.60		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดเดือนมกราคม 2564 ได้ 110 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : ซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 124 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่กำหนดและตามเรื่องร้องเรียนของประชาชนประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ 142 ดวงคิดเป็นร้อยละ 57		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 155 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : แผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ซ่อมแซมได้ 176 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 262 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/09/2564 : ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 10 ดวงรวม 291 ดวง คิดเป็นร้อยละ 116.40 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

