



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอย

รหัสโครงการ... : 50350000-3597

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 697,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมที่จะรับมือกับน้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก ป้องกันและระบายน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ถนนรุ่งประชาและซอยแยก
2. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 57/2 และซอยแยก
3. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 59 และซอยแยก
4. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 61 และซอยแยก
5. ซอยแยกถนนบรมราชชนนี และซอยแยก (ข้างบิ๊มเอสโซ่)
6. ซอยแยกถนอมบรมราชชนนี และซอยแยก (ข้างรร.เอสดี)
7. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 42 และซอยแยก
8. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 50 และซอยแยก
9. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 56 และซอยแยก
10. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 60 และซอยแยก
11. ซอยอรุณอมรินทร์ 49 และซอยแยก
12. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 53 และซอยแยก
13. ซอยอรุณอมรินทร์ 55 และซอยแยก
14. ซอยอรุณอมรินทร์ 57 และซอยแยก
15. ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 และซอยแยก
16. ซอยรุ่งประชา (ด้านเหนือ)
17. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 67 และซอยแยก
18. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 และซอยแยก
19. ซอยเจ้าพระยาสยาม และซอยแยก
20. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 82 และซอยแยก
21. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 95 และซอยแยก
22. ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 96/1 และซอยแยก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอยอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอยอยู่ระหว่างขั้นตอน.ทำหนังสือถึงบก.โชติประชา ให้ทำหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผลว่าสามารถดำเนินการได้ให้ผู้มีอำนาจลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอย อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอย อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ยธ2/2564 ลว.20 มค. 2564

รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2/22/2021 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จำหน่ายน้ำทำความสะอาดที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ซอย

รหัสโครงการ... : 50350000-3597

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 697,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพกา สุขหรั่ง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมที่จะรับมือกับน้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก ป้องกันและระบายน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ถนนรุ่งประชาและซอยแยก
2. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 57/2 และซอยแยก
3. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 59 และซอยแยก
4. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 61 และซอยแยก
5. ซอยแยกถนนบรมราชชนนี และซอยแยก (ข้างบีมเอสโซ่)
6. ซอยแยกถนอมบรมราชชนนี และซอยแยก (ข้างรร.เอสดี)
7. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 42 และซอยแยก
8. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 50 และซอยแยก
9. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 56 และซอยแยก
10. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 60 และซอยแยก
11. ซอยอรุณอมรินทร์ 49 และซอยแยก
12. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 53 และซอยแยก
13. ซอยอรุณอมรินทร์ 55 และซอยแยก
14. ซอยอรุณอมรินทร์ 57 และซอยแยก
15. ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 และซอยแยก
16. ซอยรุ่งประชา (ด้านเหนือ)
17. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 67 และซอยแยก
18. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 และซอยแยก
19. ซอยเจ้าพระยาสยาม และซอยแยก
20. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 82 และซอยแยก
21. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 95 และซอยแยก
22. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 96/1 และซอยแยก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : จำหน่ายน้ำทำความสะอาดที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ซอยอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนจำหน่ายน้ำทำความสะอาดที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อัจฉริยะน้ำทำความสะอาดที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ซอยอยู่ระหว่างขั้นตอน.ทำหนังสือถึงจก.โชติประหา ให้ทำหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผลว่าสามารถดำเนินการได้ให้ผู้มีอำนาจลงนาม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอย อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอย อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ ยธ2/2564 ลว.20 มค. 2564	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอย

รหัสโครงการ... : 50350000-3597

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 697,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมที่จะรับมือกับน้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก ป้องกันและระบายน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ถนนรุ่งประชาและซอยแยก
2. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 57/2 และซอยแยก
3. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 59 และซอยแยก
4. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 61 และซอยแยก
5. ซอยแยกถนนบรมราชชนนี และซอยแยก (ข้างบีมเอสโซ่)
6. ซอยแยกถยบรมราชชนนี และซอยแยก (ข้างรร.เอสดี)
7. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 42 และซอยแยก
8. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 50 และซอยแยก
9. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 56 และซอยแยก
10. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 60 และซอยแยก
11. ซอยอรุณอมรินทร์ 49 และซอยแยก
12. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 53 และซอยแยก
13. ซอยอรุณอมรินทร์ 55 และซอยแยก
14. ซอยอรุณอมรินทร์ 57 และซอยแยก
15. ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 และซอยแยก
16. ซอยรุ่งประชา (ด้านเหนือ)
17. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 67 และซอยแยก
18. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 และซอยแยก
19. ซอยเจ้าพระยาสยาม และซอยแยก
20. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 82 และซอยแยก
21. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 95 และซอยแยก
22. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 96/1 และซอยแยก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	22ชอยอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/30/2020 : อ่างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอยอยู่ระหว่างขั้นตอน.ทำหนังสือถึงบจก.โชติประชา ให้ทำหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผลว่าสามารถดำเนินการได้ให้ผู้มีอำนาจลงนาม
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/12/2563 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอย อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/01/2564 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอย อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ ยธ2/2564 ลว.20 มค. 2564
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/22/2021 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ชอย

รหัสโครงการ... : 50350000-3597

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 697,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรปภา สุขหรั่ง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมที่จะรับมือกับน้ำท่วมทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก ป้องกันและระบายน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ถนนรุ่งประชาและซอยแยก
2. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 57/2 และซอยแยก
3. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 59 และซอยแยก
4. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 61 และซอยแยก
5. ซอยแยกถนนบรมราชชนนี และซอยแยก (ข้างบีมเอสโซ่)
6. ซอยแยกถนอมบรมราชชนนี และซอยแยก (ข้างรร.เอสดี)
7. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 42 และซอยแยก
8. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 50 และซอยแยก
9. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 56 และซอยแยก
10. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 60 และซอยแยก
11. ซอยอรุณอมรินทร์ 49 และซอยแยก
12. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 53 และซอยแยก
13. ซอยอรุณอมรินทร์ 55 และซอยแยก
14. ซอยอรุณอมรินทร์ 57 และซอยแยก
15. ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 และซอยแยก
16. ซอยรุ่งประชา (ด้านเหนือ)
17. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 67 และซอยแยก
18. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 และซอยแยก
19. ซอยเจ้าพระยาสยาม และซอยแยก
20. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 82 และซอยแยก
21. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 95 และซอยแยก
22. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 96/1 และซอยแยก

1.6 สันับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ซอยอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ซอยอยู่ระหว่างขั้นตอน.ทำหนังสือถึงบจก.โชติประชชา ให้ทำหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผลว่าสามารถดำเนินการได้ให้ผู้มีอำนาจลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ซอย อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 22ซอย อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ ยธ2/2564 ลว.20 มค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จได้ตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

