



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองบุญพงศ์สา ซอยเจริญสนิทวงศ์ 40

รหัสโครงการ... : 50350000-3608

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 296,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จำเป็นต้องขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในฤดูฝน

เพื่อให้การระบายน้ำและถ่ายเทน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เสียหายในคลอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดอ่อนน้ำท่วมคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงที่ขึ้นไม่มีมลภาวะทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดอ่อนน้ำท่วมคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมคลองและชุมชนใกล้เคียงที่ขึ้นไม่มีมลภาวะทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2564 : ชุดลอกคลองบุญพงศ์สา ซอยเจริญสนิทวงศ์ 40 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2564 : ตรวจร่างสัญญา/ขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ชุดลอกคลองบุญพงศ์สา ซอยเจริญสนิทวงศ์ 40		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ชุดลอกคลองบุญพงศ์สา ซอยเจริญสนิทวงศ์ 40อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....