



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3676

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดีกฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- 2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม
- 2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต
- 2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบริมทางรถไฟ ถนนราชวิถี ชุมชน ศาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อปลูกและกำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/03/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 21/05/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 25/06/2566 : อยู่ใน่างการประกาศร่างประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีหรือไม่ และอยู่ในระหว่างการตรวจร่างสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างการส่งของ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 26/09/2566 : ตรวจรับวัสดุต้นไม้เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมาย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผู้บังคับบัญชา โดยได้ดำเนินการปลูกในกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบริมทางรถไฟ ถนนราชวิถี
ชุมชน ศาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขตบางพลัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3676

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายอนุเทพ ประสานทองโทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ประสบปัญหา ฝุ่นละออง เสียง มลพิษในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปะปนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเพิ่มออกซิเจนและความชื้นให้กับบรรยากาศลดภาวะโลกร้อนดีกฝุ่นละอองตลอดจนกรองเสียง สำนักงานเขตบางพลัด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางพลัดขึ้นเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นเกิดความประทับใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

2.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม

2.4 เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นบริเวณ ถนนสายหลัก จุดตัดและทางแยกในพื้นที่เขต

2.5 ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบริมทางรถไฟ ถนนราชวิถี ชุมชน ศาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อปลูกและกำหนดชนิดต้นไม้ที่จะปลูก | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 26/03/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 21/05/2566 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะปลูก และดูความเหมาะสมของต้นไม้ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 25/06/2566 : อยู่ในระหว่างประกาศร่างประกวดราคา | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีหรือไม่ และอยู่ในระหว่างการตรวจร่างสัญญา | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างการส่งของ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| | :: 25/06/2566 : อยู่ในทางประกาศร่างประกวดราคา | | |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีหรือไม่ และอยู่ในระหว่างการตรวจร่างสัญญา | | |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างการส่งของ | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 26/09/2566 : ตรวจรับวัสดุต้นไม้เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมาย | | |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 29/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผู้บังคับบัญชา โดยได้ดำเนินการปลูกในกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ถนนเจริญสุนทวงศ์ ถนนสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ถนนเลียบบางรถไฟ ถนนราชวิถี ชุมชน ศาสนสถาน มัสยิด ในพื้นที่เขตบางพลัด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

