



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50360000-3598

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 4276488

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองและสภาพแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า สะพานทางเดิน ถนน ตรอกซอย ในพื้นที่เขตจอมทอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 20/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจและเขียนแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 2/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจบริเวณที่ปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 01/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 05/01/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 02/02/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 03/03/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 05/04/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 14/05/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 08/06/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23

จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท

2) ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิงวู ถนนราชพฤกษ์ เขตจอมทอง

วงเงิน 159,500 บาท

3) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่เขตจอมทอง

วงเงิน 445,500 บาท

4) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28

วงเงิน 495,000 บาท

\* (รวมจำนวนเงิน 1,498,000 บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 05/07/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23

จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 02/02/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 03/03/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 05/04/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/05/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท 2) ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิงวิว ถนนราชพฤกษ์ เขตจอมทอง วงเงิน 159,500 บาท 3) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่เขตจอมทอง วงเงิน 445,500 บาท 4) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28 วงเงิน 495,000 บาท * (รวมจำนวนเงิน 1,498,000 บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 05/07/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท 2) ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิงวิว ถนนราชพฤกษ์ เขตจอมทอง วงเงิน 159,500 บาท 3) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่เขตจอมทอง วงเงิน 445,500 บาท 4) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28 วงเงิน 495,000 บาท * (รวมจำนวนเงิน 1,498,000 บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 10/08/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท 2) ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิงวิว ถนนราชพฤกษ์ เขตจอมทอง วงเงิน 159,500 บาท 3) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่เขตจอมทอง วงเงิน 445,500 บาท 4) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28 วงเงิน 495,000 บาท 5) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28 วงเงิน 495,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 06/09/2564 : ได้เบิกแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50360000-3598	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 4276488 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองและสภาพแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า สะพานทางเดิน ถนน ตรอกซอย ในพื้นที่เขตจอมทอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 20/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจและเขียนแบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 2/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจบริเวณที่ปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 01/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 05/01/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 02/02/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 03/03/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 05/04/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/05/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท 2) ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิงวิว ถนนราชพฤกษ์ เขตจอมทอง วงเงิน 159,500 บาท 3) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่เขตจอมทอง วงเงิน 445,500 บาท 4) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28 วงเงิน 495,000 บาท * (รวมจำนวนเงิน 1,498,000 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 05/07/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท 2) ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิงวิว ถนนราชพฤกษ์ เขตจอมทอง วงเงิน 159,500 บาท 3) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่เขตจอมทอง วงเงิน 445,500 บาท 4) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28 วงเงิน 495,000 บาท * (รวมจำนวนเงิน 1,498,000 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 10/08/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท
- 2) ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิงวู ถนนราชพฤกษ์ เขตจอมทอง  
วงเงิน 159,500 บาท
- 3) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่เขตจอมทอง  
วงเงิน 445,500 บาท
- 4) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28  
วงเงิน 495,000 บาท
- 5) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28  
วงเงิน 495,000 บาท

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 06/09/2564 : ได้เบิกแล้วเสร็จ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 รหัสโครงการ... : 50360000-3598 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 4276488 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองและสภาพแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า สะพานทางเดิน ถนน ตรอกซอย ในพื้นที่เขตจอมทอง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 20/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจและเขียนแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจบริเวณที่ปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 01/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 05/01/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 02/02/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 03/03/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 05/04/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/05/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>:: 08/06/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท</p> <p>2) ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิงวู ถนนราชพฤกษ์ เขตจอมทอง วงเงิน 159,500 บาท</p> <p>3) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่เขตจอมทอง วงเงิน 445,500 บาท</p> <p>4) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28 วงเงิน 495,000 บาท</p> <p>* (รวมจำนวนเงิน 1,498,000 บาท)</p>		
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 05/07/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท</p> <p>2) ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิงวู ถนนราชพฤกษ์ เขตจอมทอง วงเงิน 159,500 บาท</p> <p>3) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่เขตจอมทอง วงเงิน 445,500 บาท</p> <p>4) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28 วงเงิน 495,000 บาท</p> <p>* (รวมจำนวนเงิน 1,498,000 บาท)</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 10/08/2564 : 1) ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยพระรามที่ 2 ซอย 23 จากบ้านเลขที่ 25/1 ถึงจุดกำหนดให้ วงเงิน 398,000 บาท</p> <p>2) ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิงวู ถนนราชพฤกษ์ เขตจอมทอง วงเงิน 159,500 บาท</p> <p>3) ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ภายในพื้นที่เขตจอมทอง วงเงิน 445,500 บาท</p> <p>4) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28 วงเงิน 495,000 บาท</p> <p>5) ซ่อมแซมช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก พระรามที่ 2 ซอย 28 วงเงิน 495,000 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 06/09/2564 : ได้เบิกแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

