



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กทม. ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50360000-3611

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 4276488

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า

แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม

แผนที่กำหนด หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตจอมทองมีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
3. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 80 (จำนวน 150 ดวง ) การสำรวจ ติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่เขตจอมทอง เป้าหมาย 150 ดวง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 2.1)

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 20/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 2/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 03/12/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/12/2563 : ได้ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด้าน ทาสีบริเวณข้ามคลองด้าน ข้ามทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และทาสีสะพานข้ามคลองซอยจุมภาศา42		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 05/01/2564 : ได้ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด้าน ทาสีบริเวณข้ามคลองด้าน ข้ามทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และทาสีสะพานข้ามคลองซอยจุมภาศา42		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 02/02/2564 : ได้ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด้าน ทาสีบริเวณข้ามคลองด้าน ข้ามทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และทาสีสะพานข้ามคลองซอยจุมภาศา42		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 03/03/2564 : ได้ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด้าน ทาสีบริเวณข้ามคลองด้าน ข้ามทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และทาสีสะพานข้ามคลองซอยจุมภาศา42		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/04/2564 : ได้ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด้าน ทาสีบริเวณข้ามคลองด้าน ข้ามทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และทาสีสะพานข้ามคลองซอยจุมภาศา42		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 05/05/2564 : ได้ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ในพื้นที่เขตจอมทอง ตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

Check in บริเวณศาลพระเจ้าเสือ เนื่องจากรอทางกรมศิลปากร ซ่อมแซมศาลพระเจ้าเสือให้แล้วเสร็จ  
(คิดเป็นร้อยละ 20)

3. คลองบางมด ดำเนินการทาสี สะพานวัดไทร แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20)

4. คลองบางปะแก้ว ดำเนินการทาสี สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณวัดโพธิ์แก้ว และทำหนังสือประสาน  
สำนักการโยธา ร่วมกิจกรรมทาสีสะพาน ข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 -29  
พฤษภาคม 2564 และทำหนังสือขอความร่วมมือ ทาสีสะพานหมู่บ้าน คอนเนค (คิดเป็นร้อยละ 20)

5. คลองดาวคะนอง ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จำนวน 1 ครั้ง

อยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อถอนตอไม้ในคลองดาวคะนอง

ฝ่ายเทศกิจดำเนินการผลักดันคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง

ฝ่ายรักษาฯ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง

และ ฝ่ายโยธา ได้นำรั้วมาขึ้น เพื่อไม่ให้คนไร้บ้านกลับมาอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง

(คิดเป็นร้อยละ 20)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 14 :: 30/09/2564 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

