



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-3638

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 445,008 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญาภัค มุลทะลา 0 2427 7919

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ ที่เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรอมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรอมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรुकูล้ำที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สะพานขึ้นทางด่วนป้ายรถเมล์ 68 และสวนหย่อมสามแยกบางปะแก้ว ถนนพระรามที่ 2 พื้นที่ 1,692 ตารางเมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์แนวถนนกระบะไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวนพ่นสีกันสนิมพร้อมปลูกต้นไม้เพื่อพ้ำ รวมสะพานดาวคะนองและราวสะพานบางปะแก้ว ถนนสุขสวัสดิ์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (องค์ประกอบที่ 3.1) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูก และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 12 รายการ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 445,008 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 12 รายการ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 07/04/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/04/2564 : เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. สวนหย่อมสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ถนนก้านน้มนั้น ขนาดพื้นที่ 20 ตรว. 2. สวนหย่อมร้านส้มตำบ้านสวน ถนนรัตนกวี ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/05/2564 : สำรองพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2564 : สำรองพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 12/07/2564 : สำรองพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 23/08/2564 : สำรองพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

