



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดาน ทราย ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50360000-7186

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,709,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 2476488

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ทราย ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200) จัดทำเอกสาร

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 339,900)

ประมาณราคา

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน - ) ประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน - ) ประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 10/03/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน 158,200 ) ประมาณราคา

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีตซอยวุฒากาศ 43

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 11/04/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน 158,200 ) ประมาณราคา สำรวจพื้นที่เพิ่มเติม







รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 15/08/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57  
 ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200)  
 เบิกจ่ายเงินแล้ว  
 - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 361,300)  
 เบิกจ่ายเงินแล้ว  
 - ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน 222,000 ) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม  
 - ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่กั๊ก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูป แบบจาก สนย.  
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ซอยอาทิตย์และตรอกป้าย) (เงิน 444,600)  
 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน  
 - ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700 ) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา  
 - ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา  
 - ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา  
 - ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53  
 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : เบิกจ่ายแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 รหัสโครงการ... : 50360000-7186 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,709,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 2476488 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57  
 ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200) จัดทำเอกสาร  
 - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 339,900)  
 ประมาณราคา  
 - ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน - ) ประมาณราคา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57  
 ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200)  
 อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา  
 - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 361,300)  
 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง  
 - ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน - ) ประมาณราคา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 10/03/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน 158,200 ) ประมาณราคา

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยวุฒากาศ 43

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 11/04/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน 158,200 ) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบจาก สนย.

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยวุฒากาศ 43 จัดทำราคากลาง

- ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 จัดทำราคากลาง

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200)

เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 361,300)

เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน 158,200 ) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบจาก สนย.

- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ขอยอาทิยและตรอกป้าย) (เงิน 444,600)

อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา

- ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700 ) อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

- ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 01/06/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด ( เงิน 285,200)

เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) ( เงิน 361,300)

เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง ( เงิน 158,200 ) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบจาก สนย.

- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ขอยอาทิยและตรอกป้าย) (เงิน 444,600)

อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

- ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700 ) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา  
 รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,090,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 06/07/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

- เบิกจ่ายเงินแล้ว  
 - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)  
 เบิกจ่ายเงินแล้ว  
 - ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 222,000 ) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม  
 - ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูป แบบจาก สนย.  
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ซอยอาทิตย์และตรอกป้าย) (เงิน 444,600)

- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน  
 - ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700 ) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา  
 - ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา  
 - ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา  
 - ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา  
 รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,709,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 15/08/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

- เบิกจ่ายเงินแล้ว  
 - ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)  
 เบิกจ่ายเงินแล้ว  
 - ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 222,000 ) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม  
 - ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูป แบบจาก สนย.  
 - ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ซอยอาทิตย์และตรอกป้าย) (เงิน 444,600)

- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน  
 - ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700 ) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา  
 - ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา  
 - ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา  
 - ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา  
 รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/09/2566 : เบิกจ่ายแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 รหัสโครงการ... : 50360000-7186 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,709,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 2476488 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200) จัดทำเอกสาร  
- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 339,900)  
ประมาณราคา  
- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน - ) ประมาณราคา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)  
อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา  
- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)  
อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง  
- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน - ) ประมาณราคา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 10/03/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)  
อยู่ระหว่างดำเนินการ  
- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)  
อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ  
- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200 ) ประมาณราคา  
- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก  
- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยวุฒากาศ 43  
- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53  
- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 11/04/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)  
อยู่ระหว่างดำเนินการ  
- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)  
อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ  
- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200 ) ประมาณราคา สํารวจพื้นที่เพิ่มเติม  
- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบจาก สนย.  
- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยวุฒากาศ 43 จัดทำราคากลาง  
- ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 จัดทำราคากลาง  
- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53  
- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)  
เบิกจ่ายเงินแล้ว  
- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)  
เบิกจ่ายเงินแล้ว  
- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200 ) ประมาณราคา สํารวจพื้นที่เพิ่มเติม  
- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบจาก สนย.  
- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ซอยอาทิตย์และตรอกป้าย) (เงิน 444,600)  
อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา  
- ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700 ) อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง  
- ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดาน ทราย ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50360000-7186

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,709,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา 02 2476488

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กรณีเร่งด่วน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ทราย ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200) จัดทำเอกสาร

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 339,900)

ประมาณราคา

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน - ) ประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน - ) ประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 10/03/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200 ) ประมาณราคา

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตซอยวุฒากาศ 43

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 11/04/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57

ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเดอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

อยู่ระหว่างระหว่างดำเนินการ

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 158,200 ) ประมาณราคา สํารวจพื้นที่เพิ่มเติม







รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 15/08/2566 : -ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยจอมทอง 12 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23/57 ถึงจุดที่กำหนด (เงิน 285,200)

เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25 (ทางลัดหลังหมู่บ้านเคอะคอนเนค) (เงิน 361,300)

เบิกจ่ายเงินแล้ว

- ซ่อมแซมสะพานทางเดินภายในพื้นที่เขตจอมทอง (เงิน 222,000 ) ประมาณราคา สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม

- ซ่อมแซมสะพานทางข้ามคลองวัดสี่สุก อยู่ระหว่างเห็นชอบรูป แบบจาก สนย.

- ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจรซอยวุฒากาศ 43 (ซอยอาทิตย์และตรอกป้าย) (เงิน 444,600)

อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

- ซ่อมแซมผิวราวเหล็กกันตก รางวี ค.ส.ล. และผิวจราจร ซอยจอมทอง 14 (เงิน 396,700 ) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและรางวี ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

- ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยวุฒากาศ 53

อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

