



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพื้นที่กรุงเทพมหานครกลาง

รหัสโครงการ... : 50370000-3191

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอำนาจ อ่อนแก้ว โทร. 5364

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมากและมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า ?เมืองเวนิสแห่งตะวันออก?

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ

ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่างๆ

เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน

อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง

กลุ่มกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคูคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา

คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโองอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร มาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพมหานครและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คลอง ได้แก่

1.1 คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ

1.2 คลองโองอ่างบางลำพู

1.3 คลองเปรมประชากร

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานครจำนวน 3 คลอง (คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ

คลองโองอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร

1.6 สับสนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานกับกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการแบ่งพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง		
	ในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5 อาคาร 2		
	ได้มีการแบ่งคลองในความรับผิดชอบ คือ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตราชเทวี ดูแลรับผิดชอบคลองคูเมืองเดิม		
	คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิธ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>1. การนำจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำ</p> <p>2. การปลูกต้นไม้</p> <p>3. กวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองตลอดวัดราชบพิตร ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง</p> <p>ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลอง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองตลอดวัดราชบพิตร ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามอง</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองตลอดวัดราชบพิตร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามอง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองตลอดวัดราชบพิตร จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามอง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองตลอดวัดราชบพิตร จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามอง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองตลอดวัดราชบพิตร จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2563 : จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองตลอดวัดราชบพิตร ดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในคลอง เก็บขยะทางเท้าริมคลอง ล้างถนนทางเท้าริมคลอง ทาสีสะพานข้ามคลอง รื้อย้ายแผ่นป้ายโฆษณาริมคลอง</p> <p>การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

