



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองยายสุน สุกรพัฒนาอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ... : 50370000-3195

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอำนาจ อ่อนแก้ว โทร. 5364

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คลองยายสุนเป็นคลองหลักที่สำคัญในการระบายน้ำในพื้นที่เขตดินแดง และเป็นจุดอ่อนน้ำท่วม บริเวณซอยชานเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่ถนนรัชดาภิเษกถึงอาคารศรีวราแมนชั่น กว้างประมาณ 4-6 เมตร ความยาว 550 เมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการระบายน้ำ การสะท้อนปัญหาจากการลงพื้นที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและสถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น ประชาชนริมคลองยายสุน ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ตลาดนัดรถไฟ เป็นต้น ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหา คือ ปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอย และน้ำเน่าเสีย ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ และปัญหาสภาพภูมิทัศน์ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สำนักงานเขตดินแดง จึงจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองยายสุน ชาวดินแดงร่วมใจพัฒนาเพื่อการแก้ไขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่ริมคลองต้องการให้คลองยายสุนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปริมาณขยะ วัชพืช และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย เพื่อเปิดทางน้ำไหล แก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองยายสุนให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อลดปริมาณขยะ วัชพืช และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์คลองให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดให้มีจุด Check-in 1 จุด
- 3.2 ไม่มีขยะมูลฝอย วัชพืช และไม่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย
- 3.3 ไม่มีการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ คั้นพื้นที่สาธารณะให้ใช้สอยร่วมกัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้เสนอโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดคลองยายสุน โดยการขุดลอกคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืช เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ขุดลอกคลอง เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการตามแนวคลองยายสุน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ขุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ตกแต่งทาสีกำแพง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลองยายสุน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลองยายสุน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลองยายสุน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลองยายสุน สร้างจุดพักคอย จุด Check-in		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ติดตั้ง ราวเหล็กกันตก ทาสีตกแต่งกำแพง (Street Art) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ จุดพักคอย พร้อมจัดให้มีป้ายบอกจุด Check-in ติดตั้งบ่อน้ำดื่มเพื่อบำบัดน้ำเสีย ชุดลอกคลอง สำนักงานเขตให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ขยะลดลง ในสถานประกอบการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลอง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการรुकล้ำพื้นที่สาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

