



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50370000-3264

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศศิภาภรณ์ ผ่องนิคม โทร. 5364

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้มีการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม
2. เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและประชาชนที่พักอาศัย และผู้ที่สัญจรไป-มา
3. เพื่อเพิ่มความสว่างเพียงพอในถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตดินแดง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 500 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 10 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งแผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างประจำปีงบประมาณ 2564 ให้สำนักงานโยธาตามหนังสือที่ กท 76003/6763 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 59 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :		
	1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 29 ดวง		
	2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 31 ดวง		
	3. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.-ธ.ค. 63 รวม 88 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 :		
	1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มกราคม 2564 จำนวน 23 ดวง		
	2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน มกราคม 2564 จำนวน 9 ดวง		
	3. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63-ม.ค.64 รวม 111 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 70 ดวง		
	2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือน กุมภาพันธ์ 2564		
	3. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63-ก.พ.64 รวม 181 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 :		
	1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 69 ดวง		
	2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือน มีนาคม 2564		
	3. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63-มี.ค.64 รวม 250 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน เมษายน 2564 จำนวน 46 ดวง		
	2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน เมษายน 2564 จำนวน 2 ดวง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	3. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63- เม.ย.64 รวม 296 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 27/05/2564 : 28/04/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 44 ดวง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	2. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า ในเดือนพฤษภาคม 2564 3. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63- พ.ค.64 รวม 340 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 26/06/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 58 ดวง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 2 ดวง 3. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63- มิ.ย.64 รวม 398 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 26/06/2564 : 1. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 10 ดวง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	2. ติดตั้งไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 12 ดวง 3. ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63- ก.ค.64 รวม 408 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 25/08/2564 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้าเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 19 ดวง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	2.ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือน สิงหาคม 2564 3.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63-ส.ค.64 รวม 427 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 29/09/2564 : 1.ซ่อมแซมไฟฟ้าเดือน กันยายน 2564 จำนวน 59 ดวง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	2.ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าในเดือน กันยายน 2564 3.ซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน พ.ย.63-ก.ย.64 รวม 486 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

