



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (คลองบางซื่อ)

รหัสโครงการ... : 50370000-3270

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิเวศน์ เกตุสุวรรณ โทร. 5364

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น
อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้
คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์คลองให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดให้มีจุด Check-in

3.2 ไม่มีขยะมูลฝอย วัชพืช

3.3 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวยุคใหม่ ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับ ต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม และเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ (องค์ประกอบที่ 2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนพัฒนาคลองในพื้นที่ตลอดแนวคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563		
	จัดส่งแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางซื่อให้สำนักการระบายน้ำในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ในกลุ่มไลน์ตัวชี้วัดบูรณาการคลอง ปี 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ฝ่ายโยธาเก็บขยะในคลองและทางเดิน ริมคลอง ฝ่ายเทศกิจตรวจตราตลอดแนวคลอง ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	ป้องกันการเกิดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ฝ่ายโยธาเก็บขยะในคลองและทางเดิน ริมคลอง ฝ่ายเทศกิจตรวจตราตลอดแนวคลอง ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	ป้องกันการเกิดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ฝ่ายโยธาเก็บขยะในคลองและทางเดิน ริมคลอง ฝ่ายเทศกิจตรวจตราตลอดแนวคลอง ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	ป้องกันการเกิดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม รมรณรงค์การคัดแยกขยะ ให้คำแนะนำติดตั้งบอดักไขมัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ฝ่ายโยธาเก็บขยะในคลองและทางเดิน ริมคลอง ฝ่ายเทศกิจตรวจตราตลอดแนวคลอง ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	ป้องกันการเกิดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม รมรณรงค์การคัดแยกขยะ ให้คำแนะนำติดตั้งบอดักไขมัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ฝ่ายโยธาเก็บขยะในคลองและทางเดิน ริมคลอง ฝ่ายเทศกิจตรวจตราตลอดแนวคลอง ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
	ป้องกันการเกิดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม รมรณรงค์การคัดแยกขยะ ให้คำแนะนำติดตั้งบอดักไขมัน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ฝ่ายโยธาทาสีราวกันตก เก็บสายสื่อสาร พัฒนาทำจุดเข็คอิน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : ฝ่ายโยธาเก็บขยะในคลองและทางเดิน		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 :- สร้างจุดชมวิวิทิวทัศน์/จุดเข็คอิน และติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก/ป้ายประดับตกแต่งต่างๆ		
- ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง และขอความร่วมมือให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันรักษาคลอง		
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และแจกเอกสาร เรื่องการคัดแยกขยะ และถังหรือบ่อดักไขมันบ้านเรือน		
- ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งวางสิ่งของหรือก่อสร้างและรुकล้ากีดขวางทางเดินคลอง		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

