



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50370000-3396

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 463,740 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนข้อ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตดินแดงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวมุมพักผ่อนสำหรับประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2 พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1. เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่าง
- 2.2. ปรับทัศนียภาพให้ร่มรื่นสวยงาม
- 2.3. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว พื้นที่บริเวณที่ว่างสาธารณะ คลองห้วยขวาง ถนนสุทธิสาร-วินิจัย เนื้อที่ประมาณ 380 ตารางเมตร

3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมให้ร่มรื่น สวยงาม

3.2 ปลุกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ

3.3 ลดปัญหาหมอกพิษในพื้นที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : ตุลาคม 2565 เสนอโครงการขออนุมัติและขอจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าของโครงการ 10% เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ความก้าวหน้า 10 % เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย ธันวาคม 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ ความก้าวหน้า 20 % เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมแปลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแบบที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เตรียมแปลงปรับปรุงดินเพื่อปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2566 ดำเนินการถอนวัชพืช ปรับหน้าดิน เทดินปลูก เพื่อเตรียมลงปลูกไม้ประดับ คาดว่าดำเนินการเตรียมพื้นที่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 20/04/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: 22/05/2566 : ดำเนินการเตรียมแปลงปลูก ปรับปรุงดิน ขุดหลุมสำหรับปลูกไม้ยืนต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่8	:: 20/06/2566 : มิถุนายน 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลุกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย ความก้าวหน้า 85%		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8 :: 20/07/2566 : กรกฎาคม 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลูกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย ความก้าวหน้า 100%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 22/08/2566 : สิงหาคม 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลูกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ความก้าวหน้า 100%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 ::  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50370000-3396

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 463,740 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐชา มิ่งคลากร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตดินแดงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวมรกตพุ่มพุ่มสำหรับประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2 พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1. เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่ว่าง
- 2.2. ปรับทัศนียภาพให้ร่มรื่นสวยงาม
- 2.3. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว พื้นที่บริเวณที่ว่างลารางสาธารณะ คลองห้วยขวาง ถนนสุทธิสาร-วินิจัย เนื้อที่ประมาณ 380 ตารางเมตร

3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมให้ร่มรื่น สวยงาม

3.2 ปลูกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ

3.3 ลดปัญหามลพิษในพื้นที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/12/2565 : ตุลาคม 2565 เสนอโครงการขออนุมัติและขอจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าของโครงการ 10%

เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย

พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ความก้าวหน้า 10 % เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามเป้าหมาย

ธันวาคม 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ ความก้าวหน้า 20 % เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมแปลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแบบที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เตรียมแปลงปรับปรุงดินเพื่อปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/03/2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	ดำเนินการถอนวัชพืช ปรับหน้าดิน เทดินปลูก เพื่อเตรียมลงปลูกไม้ประดับ		
	คาดว่าดำเนินการเตรียมพื้นที่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/04/2566 : ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/05/2566 : ดำเนินการเตรียมแปลงปลูก ปรับปรุงดิน ขุดหลุมสำหรับปลูกไม้ยืนต้น		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/06/2566 : มิถุนายน 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลูกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้		
	□□ ในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย ความก้าวหน้า 85%		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2566 : กรกฎาคม 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลูกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ		
	□□ ในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย ความก้าวหน้า 100%		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/08/2566 : สิงหาคม 2566 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปลูกและตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับในพื้นที่ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามเป้าหมาย		
	ความก้าวหน้า 100%		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

