



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50380000-3309

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 652,923 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมจิตร จันไพโรจน์ โทร.023224671

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตีณ์ แจ้งสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร

ให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการพัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่โดยรวมของกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นและเป็นระเบียบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ
3. เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและความสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นบริเวณทางเท้า พร้อมทั้งซ่อมแซมคอกต้นไม้ยืนต้นถนนอ่อนนุช ทั้ง 2 ฝั่ง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ประดับสวนถนนบริเวณทางเท้าถนนรามคำแหงทั้ง 2 ฝั่ง
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นบริเวณทางเท้าถนนคูขุนานมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 ฝั่ง
4. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาข้อมูลของรายการวัสดุที่จัดหา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรายงานขอซื้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

และอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 21/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 652,923 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

